

अनुबंध-I
(अध्याय-6)

सी.आई.एल. और इसकी सहायक कंपनियों/एस.सी.सी.एल. द्वारा अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन 1.4.2003 से 31.3.2004 तक स्वीकृत कोयला परियोजनाएं ।

कोल इंडिया लि0 द्वारा स्वीकृत नई परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कंपनी	क्षमता (मि.ट.प्रतिवर्ष)	पूँजीगत लागत (करोड़ रु. में)
1	सरपी ऑग., भू.ग.	ई.सी.एल.	0.42	74.07
2	झांजरा ऑग., भू.ग.	ई.सी.एल.	0.42	69.28
3	कोटाडीह ऑग., भू.ग.	ई.सी.एल.	0.42	60.57
4	दहीबारी बसंतीमाता, ओ.का.	बी.सी.सी.एल.	1.30	81.25
5	खाईराहा, भू.ग.	एस.ई.सी.एल.	0.59	88.33
6	अमादांद, ओ.सी.	एस.ई.सी.एल.	1.15	83.39
7	लखनपुर विस्तार ओ.सी.	एम.सी.एल.	5.00	98.74
8	भरतपुर विस्तार ओ.सी.	एम.सी.एल.	6.00	95.87
	जोड़		15.30	651.50

वर्ष 2003-04 के दौरान कोल इंडिया लि0 द्वारा स्वीकृत संशोधित लागत अनुमान

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कंपनी	क्षमता (मि.ट.प्रतिवर्ष)	पूँजीगत लागत (करोड़ रु. में)
1	न्यू कुमदा(पी.एस.एल.डब्ल्यू.) भू.ग.	एस.ई.सी.एल.	0.60	73.55
2	राजेन्द्र (पी.एस.एल.डब्ल्यू.) भू.ग.	एस.ई.सी.एल.	0.64	84.26
3	बलरामपुर (पी.एस.एल.डब्ल्यू.)भू.ग.	एस.ई.सी.एल.	0.54	70.91
	जोड़		1.78	228.72

कोल इंडिया लि0 की सहायक कंपनियों द्वारा स्वीकृत नई परियोजनाएं (खनन)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कंपनी	क्षमता (मि.ट.प्रतिवर्ष)	पूँजीगत लागत (करोड़ रु. में)
1	गोलकडीह ओ.सी.	बी.सी.सी.एल.	1.20	12.27
2	दामोदा बी-जे, ओ.सी.	बी.सी.सी.एल.	0.60	7.78
3	चापटोरिया, ओ.सी.	बी.सी.सी.एल.	0.50	7.12
4	येकोना –II, ओ.सी.	डब्ल्यू.सी.एल.	0.60	48.05
5	भानेगांव, ओ.सी.	डब्ल्यू.सी.एल.	0.60	30.44
6	पौनी -II, ओ.सी.	डब्ल्यू.सी.एल.	0.60	28.11
7	हल्दीबारी, भू.ग.	एस.ई.सी.एल.	0.42	47.59
8	बरौद, ओ.सी.	एस.ई.सी.एल.	1.00	28.02

9	चाल, ओ.सी.	एस.ई.सी.एल.	1.00	19.99
10	केटकी भू.ग.	एस.ई.सी.एल.	0.42	46.24
11	बिनकारा भू.ग.	एस.ई.सी.एल.	0.36	41.98
	जोड़		7.30	317.59

सहायक कंपनियों द्वारा स्वीकृत संशोधित परियोजना रिपोर्ट

	परियोजना का नाम	कंपनी	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	पूँजीगत लागत (करोड़ रु.)
1	खान्द्रा एन.के.जे. यूनिट भू.ग.	ई.सी.एल.	0.29	18.81

वर्ष 2003 - 04 (अप्रैल-मार्च,2004) के दौरान एस.सी.सी.एल. बोर्ड द्वारा स्वीकृत कोयला परियोजना

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत अंतिम क्षमता (मि.ट.प्रतिवर्ष)	स्वीकृत पूँजी (करोड़ रु.)	स्वीकृति की तारीख
1	मानुगुरु ओ.सी. -III	0.500	25.10	11-07-2003
2	श्रीरामपुर ओ.सी. - I	0.600	48.93	11-07-2003
3	जीडीके-8,9,10 और पी.वी.के.-5 इन्क्लाइन पर एल.एच.डी.	0.614	21.85	11-07-2003
4	पीके- I, एस.के., केटीके- I और I ए , जीडीके-8 और 8ए में मैन राइडिंग सिस्टम	-	11.05	11-07-2003
5	बी.पी.ए., ओ.सी. -II विस्तार	0.400	35.51	29-12-2003
6	दोरली ओपनकास्ट परियोजना - I	0.700	48.68	29-12-2003
7	रोड हैडर को कंटीन्यूयस माइनर में परिवर्तित करना और जी.डी.के.-5 इन्क्लाइन को आरंभ करना	0.180	9.665	29-12-2003
8	पी.वी.के.-5 इन्क्लाइन और जी.डी.के. -I इंक. पर एयर शाफ्ट की सिकिंग	-	9.160	29-12-2003
9	दोरीली ओ.सी.पी. - II	0.700	47.67	16.03.2004
10	कोयागुडेम ओ.सी.पी. - II	1.500	43.25	16.03.2004
	जोड़	5.194	300.865	

खानों की सूची जिनके लिए वर्ष 2003-04 के दौरान एस.सी.सी.एल. बोर्ड द्वारा आर.सी.ई. स्वीकृत किया गया था ।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत क्षमता (मि.ट.प्रतिवर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु.)	आर.सी.ई. के अनुमोदन की तारीख
1	के.टी.के.-9 और 9ए इन्क्लाइन	0.468	40.71	11-07-2003

अनुबंध -II
(अध्याय - 6)

31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार कोयला क्षेत्र में 20 करोड़ और उससे अधिक की लागत की चालू परियोजनाओं की स्थिति

क्र. सं.	परियोजना का नाम और प्रकार	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	अनुमोदन तिथि	शुरू किए जाने की तारीख		समया-धिव्य (माह)	स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	ब.अ. 2003-04 (करोड़ रु. में)	जन,04 तक व्यय (करोड़ रु. में)	टिप्पणी
				निर्धारित कार्यक्रम	प्रत्याशित						
ई.सी.एल.											
1	झांजरा चरण-I भू.ग.	2.00	अग-95	मार्च-98	मार्च-04	72	403.96	386.44	9.33	363.08	परियोजना आर -VI सीम में उच्च सपोर्ट घनत्व आवश्यकता तथा पुराने हो गए पीएसएलडब्ल्यू तथा अन्य विकास उपकरण को प्रतिस्थापित करने के लिए निधियों की कमी के साथ-साथ एक पैनल के गर्म हो जाने की समस्या के कारण प्रभावित हुई है। 386.44 करोड़ रु. के (अग्रिम कार्रवाई हेतु 15.54 करोड़ रु. सहित) के पूंजीगत निवेश हेतु 1.03 मि.ट.प्रतिवर्ष की डिरेटिड क्षमता पर मोचन-निषेध रिपोर्ट को सी.आई.एल. बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया

											गया है और यह सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनाधीन है। सी. आई. एल./ ई.सी.एल. चीन और रूस के साथ द्विपक्षीय सहयोग की और संभावना का पता लगा रही है।
2	जे.के.नगर भू.ग.	0.87	फर.-91	मार्च-93	मार्च-05	144	95.28	54.15	2.12	48.76	भू-गर्भीय हलचलों की उपस्थिति के कारण, खनन प्रौद्योगिकी को एन.डब्ल्यू. खनन से बी. एण्ड पी. व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया है। 54.15 करोड़ रू. के पूंजीगत निवेश पर 0.435 मि.ट.प्रतिवर्ष का डिरेक्टिड उत्पादन हेतु आर.पी.आर. सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनाधीन है।
3	सरपी ऑग. भू.ग.	0.42	सित-03	मार्च-07	मार्च-07	--	74.07	74.07			परियोजना समय पर हैं।
4	झांगरा ऑग. भू.ग.	0.42	सित-03	मार्च-07	मार्च-07	--	69.28	69.28			परियोजना समय पर है।
5	कोटाडीह ऑग. भू.ग.	0.42	सित-03	मार्च-07	मार्च-07	--	60.57	60.57			परियोजना समय पर है।
6	सरपी भू.ग.	0.90	सित-87	मार्च-95	मार्च-03	96	53.06	26.62	1.58	23.59	निधियों की बाधा के कारण,

											केवल खान प्रवेश द्वारों के निर्माण किया जा रहा है और उन पर उपकरण लगाए जा रहे हैं । 3.82 करोड़ रु. के साथ 0.34 मि.ट.प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए संशोधित मोचन-निषेध रिपोर्ट के परिणामस्वरूप 26.62 करोड़ रु. के कुल निवेश को सी.आई.एल. बोर्ड द्वारा 20.2.03 को अनुमोदित कर दिया गया है और इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकित/अनुमोदित किया जाना है ।
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

बी.सी.सी.एल.

7.	दहीबारी बसंतीमाता ओ.सी.	1.30	अक्टू-03	मार्च-06	मार्च-06	-	81.25	81.25		0.00	परियोजना समय पर है ।
8.	पुटकी बलिहारी भू.ग.	0.68	अप्रैल,03	मार्च,03	मार्च,04	12	182.60	182.60	4.69	171.89	182.60 करोड़ रु. के (दिसम्बर, 2001 आधारे) पूंजीगत निवेश पर 0.68 मि.ट.प्रतिवर्ष के लक्षित उत्पादन हेतु आर.पी.आर. को सरकार द्वारा मार्च, 2003 में

										अनुमोदित कर दिया गया था । परियोजना वर्तमान में प्रतिकूल छत की स्थितियों के कारण प्रभावित हो रही है । जिसके परिणामस्वरूप अक्सर छत ढहने तथा जल की समस्या उत्पन्न हो रही है । 4.2.2004 को सचिव(कोयला) की सलाह के अनुसार इन समस्याओं से निपटने के लिए एक समिति गठित की गई है जिसमें सी.एम.डी./ सीएमपीडीआई, सीएमडी/ बीसीसीएल और निदेशक (टी) (प्रचालन) शामिल हैं ।
9	बी.सी.सी.एल. के संकटग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को स्थानान्तरित किया जाना ।	4600 सं.	मई-98	मई-00	मार्च-06	72	61.09 * (मूल: 33.88)	61.69		बी.सी.सी.एल. आवास: - 32 आवासों को स्थानान्तरित कर दिया गया है । अन्य 252 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । अन्य 60 घर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। गैर-बी.सी.सी.एल. आवास - 6109 करोड़ रु. के लिए फरवरी, 2003 में संशोधित योजना स्वीकृत हो गई है ।

											(i) प्रस्तावित समिति/उप-प्राधिकरण के उप-नियमों को अंतिम रूप देने का मामला राज्य सरकार द्वारा आरंभ किया जा चुका है (ii) असुरक्षित कोयलाधारी क्षेत्रों पर होने वाले नए निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए एक उपयुक्त कानून को अभी राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाना शेष है। (iii) इस संबंध में राज्य सरकार के साथ बैठक आयोजित की गई है और मामला प्रक्रियाधीन है। 61.09 करोड़ रु. की आर.सी.ई. को मंत्रालय द्वारा फरवरी, 03 में अनुमोदित कर दिया गया है।
सी. सी. एल.											
10	झारखंड ओ. सी.	1.00	अक्टू-98	मार्च-04	मार्च-04	--	110.89	110.89	36.59	52.16	परियोजना समय पर है।
11	टोपा-पुनर्संगठन	1.20	मार्च-02	मार्च-06	मार्च-06	--	65.25	65.25	6.00	2.27	परियोजना समय पर है।
12	बोकारो बेरमो सीम	0.80	मई-95	मार्च-00	मार्च-05	60	46.78	46.78	1.00	40.17	निधियों की कमी के कारण पी.आर. में अभिकल्पित

											अतिरिक्त हैम को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। परियोजना के अब मार्च-05 में पूरा हो जाने की प्रत्याशा है।
13	सोंदा-डी ओ.सी.	0.35	अप्रैल-01	मार्च-02	मार्च-04	24	25.81	25.81		23.85	विकसित खदान, जिसे परियोजना क्षेत्र में ओपनकास्ट पद्धति द्वारा खनित किया जा रहा है, में आग की मौजूदगी के कारण धीमी प्रगति। इस परियोजना को गंभीर आग की समस्या के कारण बंद किए जाने पर विचार किया जा रहा है। समापन रिपोर्ट को सी.सी.एल. बोर्ड की अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
14	फुसरो जारंगडीह रेलवे लाइन अपवर्तन		मई-91	मार्च-93	मार्च-05	144	48.78		2.00	61.31	परियोजना भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास समस्याओं में विलंब के कारण प्रभावित हो रही है। परियोजना में लागत आधिक्य हो गया है। सी.सी.एल. ने रेलवे से पूर्ण संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। सी.सी.एल. ने सी.सी.डी.ए. के माध्यम से

											परियोजना के वित्त-पोषण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था परन्तु इसे अस्वीकृत कर दिया गया है।
एन.सी.एल.											
15	निगाही विस्तार ओ.सी.	10.00	जुला-97	मार्च-04	मार्च-04	--	1846.49	1846.49	287.39	1416.35	परियोजना समय पर है। तथापि सी.एच.पी. चरण -II के निर्माण काय में विलंब हो गया है। सी.एच.पी. चरण-II हेतु वैश्विक निविदा 27.2.04 को आमंत्रित की गई थी। अंतरिम सी.एच.पी. का निर्माण किया गया है और यह प्रचालन में है।
16	दुधीचुआ विस्तार ओ.सी.	10.00	मार्च-01	मार्च-04	मार्च-04	-	1281.39	1281.39	120.82	1178.08	परियोजना समय पर है।
17	ककरी ऑग. ओ.सी.	0.50	जन-01	मार्च-04	मार्च-04	-	48.79	48.79	17.15	17.04	परियोजना समय पर है।
18	अमलोहरी सीमांतक योजना ओसी	0.40	जुलाई-02				46.93	46.93	32.00	15.29	परियोजना समय पर है।
19	जयंत सीमांतक योजना ओसी	0.50	दिस-02	मार्च-05	मार्च-05	-	44.85	44.85			परियोजना समय पर है।
20	खादिया	1.00	जून-02			-	35.40	35.40	16.75	17.84	परियोजना समय पर है।

	सीमांतक योजना ओसी										
21	बीना अंतरिम योजना ओ.सी.	1.00	मई-02			--	33.01	33.01	13.00	1.56	परियोजना समय पर है ।
22	सेंट्रल टाउनशिप योजना		जन-98	मार्च-02		50	20.00			0.00	परियोजना को आस्थगित रखा गया है । जयंत, बीना, खादिया और ककरी में 642 क्वार्टरों को एन.सी.एल. बोर्ड के अनुमोदनार्थ निर्मित किया जा रहा है ।
डब्ल्यू. सी. एल.											
23	कम्टी भू. ग. से ओ.सी.	0.65	मई-00	मार्च-07	मार्च-07	-	88.39	88.39	14.44	32.44	परियोजना को मार्च,2003 में पूर्ण घोषित किया जा चुका है। पूर्णता रिपोर्ट अनुमोदनाधीन है ।
24	गौरी दीप ओ.सी.	0.40	नव-01	मार्च-08	मार्च-08	-	86.22	86.22	4.87	0.21	परियोजना समय पर है ।
25	कोलगांव ओ.सी.	0.40	नव-01	मार्च-06	मार्च-06	-	74.97	74.97	4.10	1.48	परियोजना समय पर है ।
26	धोरवासा ओ.सी.	0.55	नव-01	मार्च-07	मार्च-07	-	62.74	62.74	7.62	7.19	परियोजना मार्च,04 को पूर्ण घोषित की जा चुकी है । पूर्णता रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।
27	येकोना -II	0.60	अग-03			-	48.05	48.05		0.00	ई.एम.पी. अनुमोदन और भूमि

	ओ.सी.										अधिग्रहण के अधीन पी.आर. अनुमोदित है ।
28	मकरधोकरा – II ओ.सी.	0.50	जन-03	मार्च-05	मार्च-05	-	44.62	44.62		2.18	परियोजना समय पर है ।
29	उरधान ओ.सी.	0.50	जुला-02	मार्च-06	मार्च-06	-	43.50	43.50	5.10	2.71	परियोजना समय पर है ।
30	भानेगांव ओ.सी.	0.60	नव-03			-	30.44	30.44		0.00	ई.एम.पी. अनुमोदन और भूमि अधिग्रहण के अधीन पी.आर. अनुमोदित है ।
31	पाउनी –II ओ.सी.	0.60	नव-03			-	28.11	28.11		0.00	ई.एम.पी. अनुमोदन और भूमि अधिग्रहण के अधीन पी.आर. अनुमोदित है ।
32	जूनाकुण्डा ओ.सी.	0.60	मार्च-03			-	23.58	23.58		0.00	ई.एम.पी. अनुमोदन और भूमि अधिग्रहण के अधीन पी.आर. अनुमोदित है ।
33	टांडसी विस्तार भू.ग.	0.59	जुला-01	मार्च-04	मार्च-06	24	69.06	69.06	5.21	12.61	डी.जी.एम.एस. अनुमति प्राप्त करने में हुए विलंब के कारण विलंब हुआ ।
34	कुम्भारखानी भू.ग.	0.36	दिस-98	मार्च-04	मार्च-04	-	56.90	56.90	7.31	20.27	मार्च,2004 की स्थिति के अनुसार परियोजना को पूरा घोषित कर दिया गया है । पूर्ण रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।
35	नाहरिया भू.ग.	0.36	जून-96	मार्च-03	मार्च-04	12	46.17	46.17	5.00	22.96	मार्च,2004 की स्थिति के अनुसार परियोजना को पूरा

											घोषित कर दिया गया है । पूर्ण रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।
36	अदासा भू.ग.	0.21	दिस-00	मार्च-05	मार्च-05	-	39.87	39.87	4.91	2.62	परियोजना समय पर है ।
एस.ई.सी.एल.											
37	अमादांड ओ.सी.	1.15	सित-03			-	83.39	83.39		5.84	परियोजना का कार्यान्वयन भूमि के अधिग्रहण पर निर्भर है ।
38	महान ओ.सी.	0.36	जून-96	दिस-05	दिस-05	-	49.95	49.95	2.00	11.27	परियोजना समय पर है ।
39	अमेरा ओ.सी.	1.00	जुला-02	जुलाई-05	जुलाई-05	-	41.69	41.69	2.00	0.00	परियोजना का कार्यान्वयन भूमि के अधिग्रहण पर निर्भर है।
40	बरौद ओ.सी.	1.00	मई-03			-	28.02	28.02		0.00	परियोजना का कार्यान्वयन भूमि के अधिग्रहण पर निर्भर है।
41	कंचन ओ.सी.	0.32	मार्च-01	मार्च-04	मार्च-05	12	23.92	23.92	4.00	0.50	परियोजना का कार्यान्वयन भूमि अधिग्रहण और ई.एम.पी. मंजूरी पर निर्भर है ।
42	सरईपल्ली ओ.सी.	1.40	फर-03	मार्च-08	मार्च-08	-	22.83	22.83		0.00	परियोजना का कार्यान्वयन भूमि के अधिग्रहण पर निर्भर है।
43	शीतलधारा और कुर्जा भू.ग.	0.88	मई-00	मार्च-06	मार्च-06	-	98.98	98.98	9.00	37.73	परियोजना समय पर है ।

44	खैरहा भू.ग.	0.59	सित-03	मार्च-07	मार्च-07	-	88.33	88.33	1.00	0.00	परियोजना का कार्यान्वयन भूमि के अधिग्रहण पर निर्भर है।
45	पिनौरा ऑग. भू.ग.	0.48	मार्च-98	मार्च-04	मार्च-05	12	49.93	49.93	5.00	12.63	वर्तमान में, खान में एस.डी.एल. के साथ परम्परागत बी. एण्ड पी. प्रणाली द्वारा कार्य किया जा रहा है। तथापि खान का निरन्तर खनन प्रौद्योगिकी आरंभ करने हेतु चयन किया गया है जिसके लिए मैसर्स शक्ति कुमार संचिती के साथ समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
46	विंध्या ऑग. भू.ग.	0.59	मार्च-98	मार्च-04	मार्च-05	12	49.90	49.90	3.00	6.84	वर्तमान में, खान में एसडीएल/एलएचडी के साथ परम्परागत बी. एण्ड पी. प्रणाली द्वारा कार्य किया जा रहा है। तथापि, खान का निरंतर खनन प्रौद्योगिकी आरंभ करने हेतु चयन किया गया है जिसके लिए जून,99 में लांग एयरडॉक्स के साथ समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। डी.जी.एम.एस. का अनुमोदन

											प्रतीक्षित है ।
47	एनसीपीएच सीम-V भू.ग.	0.41	दिस-02	दिस-08	दिस-08	-	49.29	49.29		0.00	परियोजना समय पर है ।
48	रानी-अटारी भू.ग.	0.48	जुला-99	जुलाई, 04	जुलाई,04	-	48.54	48.54	8.00	5.45	परियोजना का कार्यान्वयन भूमि के अधिग्रहण पर निर्भर है। ई.एम.पी. का अनुमोदन प्रतीक्षित है ।
49	हल्दीबारी भू.ग.	0.42	अक्तू-03			-	47.59	47.59		0.00	परियोजना का कार्यान्वयन भूमि के अधिग्रहण पर निर्भर है।
50	केटकी भू.ग.	0.42	नव-03			-	46.24	46.24		0.00	परियोजना का कार्यान्वयन भूमि के अधिग्रहण पर निर्भर है।
51	अमादांड बरटराई भू.ग.	0.47	जुला-99	जुला- 04	जुला-04	-	45.26	45.26	5.00	35.93	परियोजना समय पर है ।
52	नवापारा भू.ग.	0.36	अक्तू-00	अक्तू- 05	अक्तू-05	-	42.55	42.55	0.80	9.15	परियोजना समय पर है ।
53	दामिनी भू.ग.	0.48	अप्रैल-00	अप्रैल- 05	अप्रैल-05	-	39.32	39.32	2.00	1.12	परियोजना का कार्यान्वयन भूमि के अधिग्रहण पर निर्भर है।
54	बगदेवा भू.ग.	0.41	जुला-99	जुलाई- 04	जुलाई- 04	-	38.46	38.46	7.00	20.27	परियोजना समय पर है ।
55	झरिया भू.ग.	0.33	अक्तू-00	मार्च-06	मार्च-06	-	32.07	32.07	4.00	0.00	परियोजना समय पर है ।
56	रेहर भू.ग.	0.31	दिस-98	मार्च-04	मार्च-05	12	26.30	26.30	5.00	10.91	परियोजना समय पर है ।

57	गायत्री भू.ग.	0.30	दिस-98	मार्च-04	मार्च-05	12	21.92	21.92	3.00	6.90	ई.एम.पी. मंजूरी और इन्क्लाइन ड्राइवेज के दौरान सामने आई कठिन भू-खनन परिस्थितियों के कारण देरी
58	बिनकारा भू.ग.	0.36	जन-04			-	41.98	41.98		0.00	परियोजना समय पर है।
एम.सी.एल.											
59	बसुन्धरा (डब्ल्यू)ओसी	2.40	अक्तू-03	मार्च-07	मार्च-07	-	176.54	194.21	21.53	6.08	परियोजना समय पर है।
60	लिंगराज विस्तार ओसी	5.00	फर-03	मार्च-07	मार्च-07	-	98.89	98.89	6.20	0.00	परियोजना समय पर है।
61	भरतपुर विस्तार ओ.सी.	6.00	जून-03	मार्च-08	मार्च-08	-	95.87	95.87	2.50	0.00	परियोजना समय पर है।
62	हिंगुला-II विस्तार ओसी	2.00	फर-03	मार्च-05	मार्च-05	-	89.78	89.78	12.28	0.00	परियोजना समय पर है।
63	नटराज भू.ग.	0.64	जन-01	मार्च-08	मार्च-08	-	92.11	92.11	3.49	0.00	परियोजना समय पर है।
64	तालचेर(डब्ल्यू) भू.ग.	0.52	फर-03	मार्च-10	मार्च-10	-	85.08	85.08	4.45	0.00	परियोजना समय पर है।
65	जगन्नाथ भू.ग.	0.67	मार्च-02	मार्च-10	मार्च-10	-	80.75	80.75	5.45	0.00	परियोजना समय पर है।
66	लखनपुर विस्तार ओसी	5.00	फर-04	मार्च-09	मार्च-09	-	98.74	98.74	3.50	0.00	परियोजना समय पर है।
एस.सी.सी.एल.											
67	21 इन्क्लाइन (बी.जी.)	0.285	3.2.00	2003- 04	2003-04	-	27.05	27.05	0.35	0.50	आरंभ में गुणवत्ता की तुलना में ईंधन आपूर्ति समझौते के मद्देनजर परियोजना को

											आस्थगित रखा गया है। पुनः अध्ययन के पश्चात् परियोजना के शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
68	चिन्नुर 1 और 1ए इन्क्लाइन	0.416	5.4.89/ 28.6.02	2004-05	2004-05	-	34.94	34.94	3.100/ 2.25	0.75	परियोजना समय पर है।
69	चिन्नुर 2 इन्क्लाइन	0.312	2.2.89/ 28.6.02	2005-06	2005-06	-	28.33	28.33	9.000/ 2.00	0.55	परियोजना समय पर है।
70	ककटिया खानी 2 इन्क्लाइन	0.416	2.2.89/ 28.6.02	2004-05	2004-05	-	35.35	35.35	5.660/ 4.5	1.500	परियोजना समय पर है।
71	ककटिया खानी 3 इन्क्लाइन	0.572	31.8.96/ 28.6.02	2006-07	2006-07	-	47.33	47.33	5.400/ 2.25	3.400	वर्तमान में के.टी.के. 3ए अनुभाग में 2 एच.एस. ड्रिल नियोजित किए गए हैं। के.टी.के.3 सेक्शन में खुले निष्कर्षण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में हैं और अंतिम चरण में है।
72	ककटिया खानी 5 और 5ए इन्क्लाइन	0.410	15.12. 89/28.6. 02	2003-04	2003-04	-	40.19	40.19	3.800/ 3.5	1.450	परियोजना समय पर हैं और 2003-04 के दौरान पूरा होने की उम्मीद है।
73	ककटिया खानी 6 इन्क्लाइन	0.312	23.4.90/ 28.6.02	2004-05	2004-05	-	29.90	29.90	3.750/ 3.750	0.410	परियोजना समय पर है।

74	ककटिया खानी 7 इन्क्लाइन	0.312	17.8.91/ 28.6.02	2007- 08	2007-08	-	33.01	33.01	0.750/ 1.75	0.0327	खुला निष्कर्षण शुरू कर दिया गया है ।
75	ककटिया खानी 8 और 8ए	0.416	17.2.95/ 28.6.02	2007- 08	2007-08	-	41.54	41.54	3.550/ 2.00	0.015	खुला निष्कर्षण तथा आर्किंग का कार्य प्रगति पर है ।
76	ककटिया खानी 9 और 9ए इन्क्लाइन	0.468	31-08-96 11-7- 2003	2009- 10	2009-10	-	40.710	40.710	0.050/ 0.500	शून्य	पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रतीक्षा है । गैर-वन भूमि का अधिग्रहण प्रक्रिया में है ।
77	कासीपेट ओसीपी	0.600	30.11. 01	2004- 05	2004-05	-	47.29	47.29	10.000 /0.85	शून्य	आने वाली परियोजना का स्थानीय लोगों द्वारा विरोध करने के कारण गैर-वन भूमि के अधिग्रहण तथा पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने में प्रगति हुई है ।
78	खैरियागुरा ओ.सी.पी.	0.720	20.9.01	2004- 05	2004-05	-	47.46	47.46	6.000/ 4.00	0.19	पर्यावरणीय स्वीकृति प्रतीक्षित है ।
79	कोयागुडेम ओ.सी. -I (फेस -I) (सतही खनिक के साथ)	0.700	20.9.01 4.11.00	2003- 04	2003-04	-	25.84	25.84	3.750/ 2.00	1.35	परियोजना समय पर है ।

80	रामागुंडम ओ.सी.पी. -I एलईपी	1.500	2.9.02	2007-08	2007-08	-	49.18	49.18	3.000/ 4.80	0.27	परियोजना समय पर है ।
81	सत्तुपल्ली ओसीपी -I	0.700	23.12. 02	2007-08	2007-08	-	43.44	43.44	1.300/ 3.15	0.080	पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की एफ.एल.-डायवर्जन की प्रतीक्षा है ।
82	वी.के.-7 कान्टीन्यूस माइनर	0.400	7.8.01	2003-04	2003-04	-	49.51	49.51	25.000 /4.5	0.8	मेसर्स जॉय खनन के साथ पूर्व में किए गए विचार-विमर्श पर कंपनी के बोर्ड निर्णय की मांग की जा रही है ।
83	मानुगुरु ओ.सी. -III	0.500	11.7.03	2006-07	2006-07	-	25.10	25.10	0.750/ 0.150	0.015	पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रतीक्षित है ।
84	एसआरपी- ओसी -I	0.600	11.7.03	2007-08	2007-08	-	48.93	48.93	3.30/ 4.11	शून्य	जन-सुनवाई की गई और एपीपीसीबी से सीएफई प्राप्त कर रहे हैं ।
85	जीडीके- 8,9,10 पर एल.एच.डी. और पीवीके-5 इन्क्लाइन	0.614	11.7.03	2004-05	2004-05	-	21.85	21.85	18.65/ 6.85	शून्य	पीवीके-5, जीडीके-9 और जीडीके-8 इन्क्लाइन प्रत्येक के 2एल.एच.डी. की आपूर्ति की गयी ।
86	बीपीए ओ.सी. -II विस्तार	0.400	29.12. 03	2004-05	2004-05	-	35.51	35.51	0.00/ 0.250	शून्य	परियोजना समय पर है ।

87	दोरली ओसीपी-I	0.700	29.12. 03	2005- 06	2005-06	-	48.68	48.68	0.500/ 0.900	शून्य	परियोजना समय पर है ।
88	दोरली ओसीपी-II	0.700	16.3.04	2007- 08	2007-08	-	47.67	47.67	-	शून्य	परियोजना समय पर है ।

अनुबंध-III
(अध्याय-6)

31 मार्च,2004 को 20 करोड़ रु. तथा उससे अधिक लागत वाली चालू परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी गई है:-

कंपनी	परियोजना का नाम	क्षमता	सरकार का अनुमोदन	चालू किए जाने की तिथि		समय आधिक्य (मास)	स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	मार्च, 03 तक संचित व्यय (करोड़ रु. में)	ब.अनु./ सं.अनु. 03-04 (करोड़ रु. में)	व्यय अप्रैल, 03 से मार्च, 04 (करोड़ रु. में) अनं.	टिप्पणी		
				मूल	प्राप्त पूर्ण क्षमता								प्राप्त पूर्ण क्षमता	मूल
				आरसीई	मूल								अब प्रत्याशित	आरसीई
					आरसीई									
एन. एल. सी.	टी.पी. एस. -I विस्तार	2x 210 मे.वा.	02/96	यूनिट- I 8/2000 यूनिट - II 02/2001	यूनिट- I 21.10. 02 को समक्रमित	29	1590.58					पहली 210 मे.वा. की यूनिट को 21.10.02 को समक्रमित		

					किया गया यूनिट- II 22. 07. 02 को समक्रमित किया गया	14	1420.27	1423. 47 (आरसीई के अनुसार)	1155. 73	124.83	75.84	समक्रमित किया गया । *यूनिट -I को 18.12.02 को माननीय केन्द्रीय कोयला और खान मंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। दूसरी 210 मे.वा. यूनिट को 22.7.2003 को समक्रमित किया गया ।
--	--	--	--	--	---	-----------	----------------	--	-------------	--------	-------	---

अनुबंध- IV
(अध्याय-7)

कोयला तथा लिग्नाइट के संबंध में महत्वपूर्ण आंकड़े

	उत्पादन	यूनिट	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04*
क	(1) धातुकर्मीय उद्देश्य हेतु	मिलियन टन	21.23	19.51	17.96	18.35	17.27
	(2) गैर-धातुकर्मीय उद्देश्य हेतु	मिलियन टन	12.02	11.44	10.71	12.14	11.13
	कुल कोककर कोयला	मिलियन टन	33.25	30.95	28.67	30.49	28.40
ख	अ-कोककर कोयला	मिलियन टन	266.72	278.68	293.97	306.38	327.32
ग	कुल कोयला उत्पादन	मिलियन टन	299.97	309.63	322.64	336.87	355.72
घ	लिग्नाइट - एन.एल.सी.	मिलियन टन	17.55	18.17	18.37	18.62	21.12
	गुजरात	मिलियन टन	4.35	4.56	6.17	6.92	6.72
	कुल लिग्नाइट	मिलियन टन	22.12 +	22.95 +	24.81 +	26.02 +	27.96 +
ड.	धुला कोयला कोककर (सी.आई.एल.)	मिलियन टन	5.59	5.07	4.61	4.63	4.53
च	हार्ड कोक (सी.आई.एल.)	लाख टन	1.02	0.93	0.89	0.61	0.45
छ	साफ्ट कोक (सी.आई.एल.)	लाख टन	0.03	0.04	0.00	0.00	0
ज	कोक (एन.एल.सी.)	लाख टन	1.23	0.86	0.03	0	0
झ	यूरिया (एन.एल.सी.)	लाख टन	0.17	0.97	0.62	0	0

य	विद्युत उत्पादन (सकल) (एन.एल.सी.)	मिलियन यूनिट	13304.74	14671.00	14451.00	14968	13920
II	प्रति श्रम पाली उत्पादन						
क	कोल इंडिया लि०	टन	2.11	2.30	2.45	2.67	2.82
ख	एस.सी.सी.एल.	टन	1.42	1.54	1.66	1.89	1.81
III	प्रेषण						
क	कोककर कोयला						
	(1) धातुकर्मीय	मिलियन टन	19.84	18.68	16.09	16.65	16.62
	(2) गैर-धातुकर्मीय	मिलियन टन	14.48	13.65	13.44	14.34	14.29
	जोड़ - कोककर कोयला	मिलियन टन	34.32	32.33	29.53	30.99	30.91
ख	अ-कोककर कोयला	मिलियन टन	266.59	281.08	294.46	303.21	321.41
IV	पिटहैड स्टाक						
क	धातुकर्मीय कोककर	मिलियन टन	उ. नहीं	1.47	0.47	उ. नहीं	उ. नहीं
ख	गैर - धातुकर्मीय	मिलियन टन	उ. नहीं	0.49	1.75	उ. नहीं	उ. नहीं
ग	अ-कोककर	मिलियन टन	उ. नहीं	19.48	15.90	उ. नहीं	उ. नहीं
	कुल पिटहैड स्टाक	मिलियन टन	35.59	21.44	18.12	19.70	21.84

(i) + अखिल भारतीय (ii)* अनंतिम (iii) इसमें मेघालय का कोयला शामिल नहीं है ।

अनुबंध- V
(अध्याय-7)

लिग्नाइट के संबंध में महत्वपूर्ण आंकड़े

उत्पाद	यूनिट	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004
लिग्नाइट	मि.ट.	17.55	18.17	18.36	18.62	20.56
सकल विद्युत	मि.यू.	13305	14673	14451	14969.95	16388.21
विद्युत निर्यात	मि.यू.	11127	12314	12153	12520.58	13920.18

अनुबंध- VI
(अध्याय-7)

पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी-वार कोयला उत्पादन

(मिलियन टन में)

कंपनी	1998-99		1999-2000		2000-2001		2001-2002		2002-2003		2003-2004*	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
ईसीएल	32.00	27.16	29.00	25.12	28.00	28.03	28.50	28.55	29.00	27.18	29.00	28.00
बीसीसीएल	32.30	27.17	27.50	27.90	29.50	25.97	30.00	25.25	28.00	24.15	27.50	22.70
सीसीएल	35.00	32.17	33.50	32.40	34.00	31.75	36.00	33.81	34.25	36.98	35.50	37.33
एनसीएल	37.00	36.52	37.50	38.43	39.00	41.40	41.50	42.46	44.00	45.10	46.50	47.03
डब्ल्यूसीएल	32.00	31.75	32.00	33.86	33.00	35.20	35.00	37.01	37.00	37.82	37.25	39.53
एसईसीएल	58.70	57.56	58.00	58.75	60.00	60.33	63.00	64.12	65.25	66.60	69.00	71.01
एमसीएल	41.00	43.51	41.00	43.56	43.00	44.80	44.50	47.81	48.00	52.23	53.10	60.05
एनईसी	0.85	0.64	0.60	0.57	0.50	0.66	0.50	0.64	0.50	0.63	0.65	0.73
कुल सीआईएल	268.85	256.48	259.10	260.59	267.00	268.14	279.00	279.65	286.00	290.69	298.50	306.38
एससीसीएल	31.00	27.33	31.00	29.56	31.67	30.27	32.38	30.81	32.50	33.24	33.50	33.85
गृहीत कोलियरियां	6.65	8.46	8.80	9.82	9.40	11.22	11.35	12.18	13.10	12.94	13.05	15.49
कुल जोड़	306.50	292.27	298.90	299.97	308.07	309.63	322.73	322.64	331.60	336.87	345.05	355.72

(1) * अनंतिम

(2) मेघालय का कोयला शामिल नहीं है ।

अनुबंध- VII
(अध्याय-7)

पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी-वार कोयले का प्रेषण तथा विक्रेय स्टॉक

(मिलियन टन में)

कंपनी	निम्न के दौरान कोयला प्रेषण						निम्न के अनुसार विक्रेय स्टॉक					
	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04*	31.3.99	31.3.00	31.3.01	31.3.02	31.3.03	31.3.04*
ईसीएल	25.54	25.89	27.78	27.80	26.75	26.91	4.30	3.06	2.32	2.47	2.33	2.90
बीसीसीएल	26.83	28.58	25.68	24.70	21.78	23.31	4.17	3.28	2.22	2.15	4.14	3.14
सीसीएल	31.98	32.54	32.63	33.06	36.53	36.16	4.72	4.35	3.18	3.72	3.89	4.89
एनसीएल	35.46	39.29	42.06	42.68	44.43	46.44	2.29	1.44	0.77	0.55	1.22	1.82
डब्ल्यूसीएल	30.44	34.63	35.21	38.03	38.11	39.18	3.31	2.32	2.19	1.11	0.77	1.07
एसईसीएल	56.92	57.58	60.44	64.86	68.27	70.87	6.26	7.09	6.66	5.68	3.91	3.99
एमसीएल	41.76	42.08	47.30	49.03	51.36	59.35	4.07	5.49	2.93	1.67	2.52	3.21
एनईसी	0.70	0.82	0.76	0.62	0.64	0.87	0.84	0.58	0.46	0.48	0.47	0.33
कुल सीआईएल	249.63	261.41	271.86	280.78	287.87	303.09	29.96	27.61	20.73	17.83	19.25	21.35
एससीसीएल	27.00	29.75	30.31	31.05	33.37	33.83	1.71	1.21	0.95	0.58	0.28	0.26
गृहीत खनन	8.08	9.75	11.24	12.16	12.96	15.40	0.15	0.20	0.16	0.12	0.17	0.23
कुल जोड़	284.71	300.91	313.41	323.99	334.20	352.32	31.82	29.02	21.84	18.53	19.70	21.84

(1) * अनंतिम

(2) मेघालय का कोयला शामिल नहीं है ।

अनुबंध- VIII
(अध्याय-7)

**वर्ष 1981-82 से 2003-04 तक के दौरान कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० में
भूमिगत तथा ओपनकास्ट खानों में प्रतिश्रमपाली उत्पादन**

वर्ष	सी.आई.एल.			एस.सी.सी.एल.		
	भूमिगत	ओपनकास्ट	समग्र	भूमिगत	ओपनकास्ट	समग्र
1981-82	0.55	1.90	0.77	0.85	3.43	0.92
1982-83	0.52	1.99	0.79	0.78	4.16	0.88
1983-84	0.53	1.97	0.81	0.77	3.47	0.86
1984-85	0.52	2.07	0.87	0.77	3.50	0.87
1985-86	0.53	2.24	0.92	0.87	3.54	0.92
1986-87	0.55	2.46	0.99	0.82	3.08	0.95
1987-88	0.54	2.68	1.08	0.78	3.94	0.94
1988-89	0.57	2.88	1.17	0.76	3.70	0.95
1989-90	0.55	3.08	1.21	0.71	3.81	0.96
1990-91	0.53	3.31	1.30	0.65	4.74	0.96
1991-92	0.53	3.70	1.40	0.67	4.48	0.98
1992-93	0.55	3.80	1.46	0.70	4.46	1.04
1993-94	0.55	4.00	1.52	0.71	4.38	1.05
1994-95	0.56	4.35	1.63	0.69	3.63	1.08
1995-96	0.56	4.73	1.75	0.74	3.66	1.23

1996-97	0.57	5.12	1.86	0.72	2.96	1.19
1997-98	0.57	5.07	1.93	0.76	3.50	1.31
1998-99	0.59	5.52	2.03	0.75	3.92	1.31
1999-00	0.61	5.46	2.11	0.75	4.43	1.42
2000-01	0.63	5.92	2.30	0.79	7.29	1.50
2001-02	0.64	6.09	2.45	0.85	6.74	1.66
2002-03	0.69	6.30	2.67	0.86	7.66	1.89
2003-04 (अनंतिम)	0.68	6.66	2.82	0.86	7.69	1.81

नोट:- एन.सी.एल. तथा एस.ई.सी.एल. की स्थापना 1.1.1986 से की गई ।
एम.सी.एल. को 3.4.1992 से एस.ई.सी.एल. में से गठित किया गया ।

अनुबंध-IX
(अध्याय-7)

1985-86 से 2003-2004 तक कोयले का उत्पादन, प्रेषण तथा स्टॉक के अखिल भारतीय आंकड़े

(मिलियन टन में)

वर्ष	उत्पादन			प्रेषण			अंतिम स्टॉक		
	कोकिंग	नॉन-कोकिंग	कुल	कोकिंग	नॉन-कोकिंग	कुल	कोकिंग	नॉन-कोकिंग	कुल
1985-86	35.65	118.59	154.24	34.46	116.58	151.04	9.31	18.47	27.78
1986-87	39.53	126.24	165.77	35.94	122.65	158.59	11.01	17.77	27.78
1987-88	41.01	138.71	179.72	38.17	131.71	170.88	10.20	22.43	32.63
1988-89	42.72	151.88	194.60	41.19	142.83	184.02	12.24	25.06	37.30
1989-90	44.43	156.46	200.89	41.04	150.89	191.93	11.64	25.78	37.43
1990-91	45.30	166.43	211.73	41.10	159.97	201.07	15.30	27.58	42.56
1991-92	46.28	183.00	229.28	42.87	175.99	218.86	17.52	31.06	48.58
1992-93	45.36	192.90	238.26	44.49	186.54	231.03	17.01	34.29	51.30
1993-94	45.06	200.98	246.04	44.94	197.79	242.73	16.07	34.62	50.69
1994-95	41.97	211.76	253.73	41.27	207.16	248.43	12.22	34.18	46.40
1995-96	40.10	230.03	270.13	40.30	226.70	267.00	9.67	21.06	30.73 **
1996-97	40.54	245.09	285.63	40.49	242.47	282.96	उ. नहीं	उ. नहीं	28.94 **
1997-98	44.76	251.04	295.80	42.63	250.59	293.22	उ. नहीं	उ. नहीं	28.06 **
1998-99	39.18	253.09	292.27	39.90	244.81	284.71	उ. नहीं	उ. नहीं	31.82 **
1999-00	33.25	266.72	299.97	34.32	266.59	300.91	उ. नहीं	उ. नहीं	29.02 **
2000-01	30.95	278.68	309.63	32.33	281.08	313.41	उ. नहीं	उ. नहीं	21.84 **
2001-02	28.67	293.97	322.64	29.53	294.46	323.99	उ. नहीं	उ. नहीं	18.53 **
2002-03	30.49	306.38	336.87	30.99	303.21	334.20	उ. नहीं	उ. नहीं	19.70 **
2003-04 *	28.40	327.32	355.72	30.91	321.41	352.32	उ. नहीं	उ. नहीं	21.84 **

(1) * अनंतिम (2) मेघालय का कोयला शामिल नहीं है । ** स्टॉक के आंकड़े विक्रेय हैं ।

अनुबंध-X
(अध्याय-7)

वर्ष 1999-2000 से 2003-04 तक के दौरान सी.आई.एल., एस.सी.सी.एल. तथा अन्य से कोयले का उपभोक्तावार उठान

(मिलियन टन में)

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04*
1.	विद्युत गृह (मिडलिंग्स)	222.63 (2.11)	234.60 (2.49)	242.76 (1.80)	250.42 (1.71)	264.36 (1.45)
2	इस्पात संयंत्र और कोकरीज (कच्चा कोकिंग कोयला)	21.40	19.98	20.28	18.93	18.07
3	लोको	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
4	सीमेंट संयंत्र	9.50	10.33	11.85	12.56	13.41
5	उर्वरक संयंत्र	3.37	3.18	3.20	2.49	2.30
6	साफ्ट कोक विनिर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ईट भट्टे, वस्त्र, रसायन पेपर तथा अन्य उद्योग	44.91	45.27	45.90	49.79	54.13
8	कोलियरी उपभोग	2.50	2.20	1.80	1.48	1.32
9	कुल उठान	304.32 (2.11)	315.57 (2.49)	325.79 (1.80)	335.67 (1.71)	353.59 (1.45)

नोट: मेघालय का कोयला शामिल नहीं ।

नोट: कोष्ठक के आंकड़े वाशरी मिडलिंग्स की आपूर्ति को दर्शाते हैं ।

* अंतिम

इन आंकड़ों में कोयले के निर्यात के आंकड़े शामिल नहीं हैं ।

अनुबंध-XI
(अध्याय-7)

वाशरियों का कार्य-निष्पादन
पिछले पांच वर्षों के दौरान धुले कोकिंग कोयले का उत्पादन

(मिलियन टन में)

क्र.सं.	स्रोत/वाशरी	1998-99	1999-00	2000-01	01-02	02-03	03-04*
बीसीसीएल							
1	दुग्दा-I **	0.07	0	0	0	0	0
2.	दुग्दा-II	0.40	0.48	0.37	0.25	0.24	0.19
3.	भोजुडीह	0.80	0.83	0.76	0.68	0.66	0.58
4	पाथरडीह	0.27	0.26	0.23	0.17	0.09	0.08
5	लोदना	0.14	0.16	0.11	0.07	0	0
6	सुदामडीह	0.32	0.36	0.32	0.28	0.25	0.21
7	बरोरा	0.11	0.18	0.10	0.07	0.04	0.01
8	मूनीडीह	0.45	0.51	0.43	0.42	0.41	0.46
9	मोहुदा	0.22	0.26	0.25	0.25	0.31	0.30
10	मधुबंद	0.03	0.13	0.14	0.14	0.15	0.02
कुल बीसीसीएल		2.81	3.17	2.71	2.34	2.15	1.85
सीसीएल							
11	कारगली **	0.69	0.06	-	-	0	0

12	कथारा	0.55	0.54	0.61	0.65	0.54	0.57
13	स्वांग	0.43	0.36	0.33	0.35	0.37	0.40
14	गिड्डी **	0.04	-	-	-	0	0
15	राजरप्पा	0.98	0.80	0.81	0.66	0.89	0.97
16	केडला	0.39	0.34	0.33	0.35	0.38	0.40
कुल सी.सी.एल.		3.08	2.10	2.08	2.02	2.18	2.34
डब्ल्यू.सी.एल.							
17	नंदन	0.35	0.30	0.28	0.26	0.29	0.32
कुल सी.आई.एल.		6.24	5.57	5.07	4.61	4.63	4.51

* अन्तिम ** नॉन-कोकिंग कोयले में परिवर्तित किया गया ।

अनुबंध-XII
(अध्याय-7)

कोलियरी के उपयोग के लिए प्रयुक्त कोयले को छोड़कर कोयला तथा कोयला उत्पादों का रेल, सड़क तथा अन्य साधनों द्वारा परिवहन
रेल द्वारा (मिलियन टन में)

वर्ष	सी.आई.एल.			एससीसीएल	अन्य	कुल (सीआईएल/ एससीसीएल अन्य)
	बाह्य	आंतरिक	कुल			
1987-88	94.77	4.93	99.70	11.55	3.64	114.89
1988-89	98.32	4.00	103.32	12.00	3.58	118.90
1989-90	102.60	4.98	107.58	10.27	3.41	121.26
1990-91	107.16	4.55	111.71	9.35	3.19	124.25
1991-92	116.21	4.39	120.60	10.45	3.07	133.12
1992-93	124.29	4.46	128.75	11.09	2.86	142.70
1993-94	115.71	4.64	120.35	10.53	3.06	133.94
1994-95	130.73	4.57	135.30	10.09	3.55	148.94
1995-96	139.40	3.99	143.39	9.24	3.50	156.13
1996-97	149.07	3.60	152.67	12.46	उ. नहीं	165.13
1997-98	158.33	3.22	161.55	13.98	0.02	175.55
1998-99	148.13	3.03	151.16	12.76	-	163.92
1999-00	156.09	2.88	158.97	15.01	4.91	178.89
2000-01	145.55	2.52	148.07	16.31	2.46	166.84
2001-02	152.59	1.96	154.55	17.58	7.91	180.04
2002-03	152.64	1.93	154.58	18.20	3.81	176.59
2003-04 (अन्तिम)	157.41	1.64	159.05	16.68	5.19	180.92

अनुबंध -XII (जारी)

सड़क द्वारा

वर्ष	बाह्य	आंतरिक	जोड़	एस.सी.सी.एल.	अन्य	जोड़
1987-88	26.96	12.57	39.53	2.64	उ.नहीं	42.17
1988-89	28.91	12.73	41.64	3.11	उ.नहीं	44.75
1989-90	25.99	12.41	38.40	2.94	0.76	40.28
1990-91	27.91	13.30	41.21	3.37	1.00	45.28
1991-92	29.72	13.03	42.75	5.07	0.43	48.25
1992-93	30.91	13.09	44.00	5.46	1.19	50.65
1993-94	27.38	13.23	40.61	5.21	उ.नहीं	45.42
1994-95	30.18	13.26	43.44	6.07	0.29	49.83
1995-96	34.10	13.22	47.32	7.34	0.36	54.46
1996-97	32.92	12.47	45.39	6.36	उ.नहीं	51.75
1997-98	29.44	18.67	48.11	5.06	0.94	54.11
1998-99	29.54	17.77	47.31	4.87	1.22	53.40
1999-00	30.23	18.00	48.23	4.39	1.17	53.79
2000-01	30.29	16.88	47.17	4.23	3.04	54.44
2001-02	31.36	16.03	47.39	4.00	3.37	54.25
2002-03	36.28	16.99	53.27	5.23	2.39	60.89
2003-04 (अनंतिम)	41.45	16.86	58.31	7.19	0.94	66.44

अनुबंध -XII (जारी)

एम.जी.आर. तथा अपने वैगनों द्वारा

वर्ष	सी.आई.एल.	एस.सी.सी.एल.	अन्य	जोड़
1987-88	15.13	1.97	-	17.10
1988-89	20.50	2.70	-	23.20
1989-90	26.73	3.61	0.40	30.74
1990-91	28.59	4.00	0.35	32.94
1991-92	33.82	3.79	-	37.61
1992-93	35.68	3.34	शून्य	40.02
1993-94	41.08	6.58	शून्य	47.66
1994-95	43.69	6.69	उ. नहीं	50.78
1995-96	48.62	7.13	शून्य	55.75
1996-97	52.70	6.01	उ. नहीं	58.71
1997-98	54.61	8.72	2.05	63.38
1998-99	55.18	7.97	2.00	65.15
1999-00	59.03	9.72	-	68.75
2000-01	64.60	9.22	-	73.82
2001-02	65.54	9.08	-	74.62
2002-03	66.73	9.46	-	76.19
2003-04 (अंतिम)	72.36	9.54	-	81.90

अनुबंध - XII (जारी)

कोयला उत्पादों का परिवहन (कोलियरी उपभोग हेतु प्रयुक्त कोयले को छोड़कर)

वर्ष	बेल्ट द्वारा				रज्जुमार्ग द्वारा			
	सीआईएल	एससीसीएल	अन्य	जोड़	सीआईएल	एससीसीएल	अन्य	कुल
1987-88	5.75	0.45	-	6.20	4.30	-	-	4.30
1988-89	5.76	0.60	-	6.36	3.99	-	-	3.99
1989-90	6.48	0.42	0.58	7.48	4.25	-	2.86	7.11
1990-91	6.43	0.36	0.59	7.38	4.58	-	2.90	7.48
1991-92	6.09	0.68	0.58	7.35	4.90	-	0.38	5.28
1992-93	6.16	0.59	शून्य	6.75	4.71	0.24	0.40	5.35
1993-94	6.25	0.76	0.59	7.60	4.98	0.60	0.48	6.06
1994-95	5.78	0.40	उ. नहीं	6.18	4.87	0.78	उ. नहीं	5.65
1995-96	5.97	0.51	शून्य	6.48	4.87	0.64	0.35	5.86
1996-97	5.69	0.26	-	5.95	4.63	0.48	उ. नहीं	5.11
1997-98	6.69	0.60	2.92	9.11	4.93	0.66	-	5.59
1998-99	7.73	0.47	2.81	10.71	5.10	0.67	-	5.77
1999-00	7.54	-	-	7.54	5.26	0.62	3.68	9.56
2000-01	6.54	-	2.31	8.85	5.50	0.56	3.43	9.49
2001-02	7.27	-	3.16	10.43	6.02	0.38	2.17	8.57
2002-03	7.69	-	4.53	12.22	5.60	0.48	2.23	8.31
2003-04 (अंतिम)	8.00	-	6.83	14.83	5.38	0.42	2.40	8.20

अनुबंध-XIII
(अध्याय-7)

आवास

कंपनी	राष्ट्रीयकरण के समय आवासों की सं.	राष्ट्रीयकरण के समय आवासीय संतोषप्रदता की प्रतिशतता	31.3.2003 के अनुसार कुल उपलब्ध आवासों की संख्या			2003-04 (1.3.2004 तक) के दौरान निर्मित आवास			1.3.2004 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध मकानों की कुल संख्या			समग्र आवासीय संतोषप्रदता का प्रतिशत
			स्तरीय	अस्तरीय	जोड़	स्तरीय	अस्तरीय	जोड़	स्तरीय	अस्तरीय	जोड़	
ईसीएल	37,846	22.00%	63,922	40,603	1,04,525	-	-	-	63,922	40,603	1,04,525	94.20%
बीसीसीएल	37,383	21.00%	63,349	15,899	79,248	-	-	-	63,349	15,899	79,248	80.71%
सीसीएल	22,850	23.00%	59,318	6,988	66,306	-	-	-	59,318	6,988	66,306	94.52%
डब्ल्यूसीएल	18,403	22.00%	40,917	10,086	51,003	-	-	-	40,917	10,086	51,003	72.14%
एसईसीएल	---	---	58,789	8,039	66,828	123	-	123	58,912	8,039	66,951	74.71%
एमसीएल	---	---	14,966	1,574	16,540	-	-	-	14,966	1,574	16,540	77.03%
एनसीएल	---	---	14,381	2,477	16,858	224	-	224	14,605	2,477	17,082	98.77%
एनईसी	1,884	42.00%	2,324	1,566	3,890	-	-	-	2,324	1,566	3,890	100%
सीएमपीडीआई	---	---	1,256	1,262	2,518	-	-	-	1,256	1,262	2,518	74.54%
सीआईएल(मु.)	---	---	123	-	123	-	-	-	123	-	123	9.90%
जोड़	1,18,366	21.07%	3,19,690	88,494	4,08,184	347	-	347	3,20,037	88,494	4,08,531	83.85%

अनुबंध- XIV
(अध्याय-11)

जल आपूर्ति

कंपनी का नाम	राष्ट्रीयकरण के समय कवर की गई जनसंख्या	1.3.2004 तक कवर की गई कुल जनसंख्या
ई. सी. एल.	16,000	4,83,980
बी. सी. सी. एल.	13,500	6,03,980
सी. सी. एल.	1,01,500	3,24,000
डब्ल्यू. सी. एल.	80,000	3,15,805
एस. ई. सी. एल.	--	3,32,655
एम. सी. एल.	--	82,700
एन. सी. एल.	--	85,410
एन. ई. सी.	16,300	29,343
सी. एम. पी. डी. आई. एल.	--	12,590
डी. सी. सी.	--	3000
सी. आई. एल. (मु.)	--	535
जोड़	2,27,300	22,73,998

सतर्कता संगठन का ढांचा

क्र.सं.	कंपनी का नाम	कार्यपालक	गैर-कार्यपालक	कुल
1.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	14	15	29
2.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	11	27	38
3.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	15	13	28
4.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	09	12	21
5.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	13	10	23
6.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	07	07	14
7.	सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड	05	05	10
8.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	06	05	11
9.	कोल इंडिया लिमिटेड (मु.)	11	16	27
10.	नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	13	45	58
11.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन	1	3	4

(घ) निलंबित किए गए पदाधिकारियों की संख्या	-	5	2	-	2	1	-	2	-	12	-	4	16
(ड.) सी.बी.आई. द्वारा दर्ज नियमित मामलों की संख्या	3	6	7	1	4	-	-	1	2	24	-	3	27
(च) संवेदनशील पदों से स्थानान्तरित पदाधिकारियों की संख्या	34	658	203	978	337	58	1	304	15	2588	70	उ.न.	2658
(II) 2003-2004													
(क) (i) अन्वेषण हेतु लिए गए मामलों की संख्या	67	41	23	11	23	5	3	18	5	196	132	12	340
(ii) अन्वेषण पूर्ण किए गए मामलों की संख्या	54	56	33	17	20	8	3	15	8	214	122	3	339
(ख) (i) विभागीय जांच हेतु लिए गए मामलों की संख्या	20	21	2	11	1	1	1	5	2	64	34	-	98
(ii) जांच पूर्ण किए गए मामलों की संख्या	8	13	7	14	5	1	1	7	1	57	35	-	92

(ग) उन मामलों की संख्या जिनमें दंड लगाया गया													
(i) भारी दंड	8	6	9	6	1	2	-	8	-	40	7	-	47
(ii) हल्का दंड	4	9	10	10	6	1	-	4	4	48	49	-	97
(घ) निलंबित किए गए पदाधिकारियों की संख्या	-	6	3	-	1	-	-	-	2	12	-	8	20
(ङ) सी.बी.आई. द्वारा दर्ज नियमित मामलों की संख्या	1	7	7	2	1	-	-	5	1	24	-	8	32
(च) संवेदनशील पदों से स्थानान्तरित पदाधिकारियों की संख्या	23	805	82	371	310	50	2	130	7	1780	128	उ.न.	1908
