

अनुबंध-6 क

(अध्याय-6)

1.4.2006 से 31.12.06 तक सीआईएल और उसकी सहायक कम्पनियों तथा एससीसीएल को प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत उनके द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं।

कोल इंडिया लि. द्वारा नई परियोजनाओं की स्वीकृति

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कम्पनी	नवीनतम क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	नवीनतम पूंजी (करोड़ रु.)
1	कुमारडीह बी यूजी	ईसीएल	0.42	79.23
2	सिदुली यूजी	ईसीएल	0.30	54.99
3	नबाकजोरा-मोधावपुर यूजी	ईसीएल	0.30	56.14
4	खोटाडीह ओसी	ईसीएल	1.00	23.01
	जोड़		2.02	213.37

कोयला कंपनियों द्वारा नई परियोजनाओं की स्वीकृति

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कम्पनी	नवीनतम क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	नवीनतम पूंजी (करोड़ रु.)
1	कोनर ओसी	सीसीएल	3.50	74.53
2	कारो ओसी	सीसीएल	3.50	96.53
3	गोकुल ओसी	डब्ल्यूसीएल	1.00	79.83
4	कोलर पिमपरी विस्तार ओसी	डब्ल्यूसीएल	1.50	72.90
5	दुग्गा ओसी	एसईसीएल	1.00	87.05
6	बिजरी ओसी	डब्ल्यूसीएल	1.50	23.75
7	अमबिका ओसी	डब्ल्यूसीएल	1.00	22.30
8	लिंगराज विस्तार (फेस-II) ओसी	एमसीएल	3.00	2.18
9	जगन्नाथ विस्तार (फेस-II) ओसी	एमसीएल	2.00	4.95
	जोड़		18.00	464.02

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. द्वारा नई परियोजनाओं की स्वीकृति

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कम्पनी	स्वीकृत क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु.)	स्वीकृति की तारीख
1	एसके तथा आरके 1ए इन्क्लाइनों में एसडीएल को लागू करना	एससीसीएल	0.220	3.030	28.6.2006
2	खारियागुरा ओसीपी आरएफआर	एससीसीएल	2.500	92.460	04.9.2006
3	सरवनपल्ली ओसीपी	एससीसीएल	2.000	94.000	28.6.2006
4	जेवीआर ओसी-I विस्तार	एससीसीएल	2.000	39.980	28.6.2006
5	जीडीके-5 में डीजल प्रचालित एलएचडी से सेमी मशीनीकरण	एससीसीएल	0.454	24.660	04.9.2006
	जोड़		7.174	254.130	

----- X ----- X ----- X -----

31.12.06 को कोयला/लिग्नाइट क्षेत्र में 20 करोड़ रु. तथा उससे अधिक की लागत वाली चालू परियोजनाओं की स्थिति

क्र. सं.	परियोजना का नाम और प्रकार	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	आरंभ होने की तारीख		समय आधिक्य (महीने)	स्वीकृत लागत (करोड़ रु.)	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	ब.अ./ सं.अ. 2006-07 (करोड़ रु.)	व्यय दिस., 06 तक (करोड़ रु.)	स्थिति (31.12.2006 के अनुसार)
			समय-सीमा	अनु.						
ईसीएल										
1	राजमहल विस्तार ओसी	6.50 (वृद्धिक)	मार्च 10	मार्च 10	0	50.08	50.08	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
2	जे.के. नगर ओसी (आरपीआर)	0.435	मार्च 05	मार्च-07	24	54.15	54.15	0.00	51.396	इसकी स्थापना में विलंब के कारण परियोजना में विलंब हुआ है। वर्तमान ठेकेदार का ठेका समाप्त कर दिया गया है। सीएमपीडीआई से जुलाई, 2006 से स्कीप के शेष कार्य के लिए निविदा प्राप्त हुए। चूंकि निविदा दस्तावेज में अनुमानित भाग नहीं है अतः इसे पूरा करने के लिए

क्र. सं.	परियोजना का नाम और प्रकार	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	आरंभ होने की तारीख		समय आधिक्य (महीने)	स्वीकृत लागत (करोड़ रु.)	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	ब.अ./ सं.अ. 2006-07 (करोड़ रु.)	व्यय दिस., 06 तक (करोड़ रु.)	स्थिति (31.12.2006 के अनुसार)
			समय-सीमा	अनु.						
										सीएमपीडीआई को भेजा दिया गया है।
3	सर्पी आग. यूजी	0.42	मार्च-07	मार्च-07	0	74.07	74.07	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
4	झांझरा एलडब्ल्यू (फेस-II) यूजी	1.70	मार्च-10	मार्च-10	0	287.17	287.17	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
5	झांझरा ऑग. यूजी	0.42	मार्च-07	मार्च-07	0	69.28	69.28	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
6	कोटाडीह ऑग. यूजी	0.42	मार्च-07	मार्च-07	0	60.57	60.77	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
7	कुमारडीह बी यूजी	0.42	मार्च-13	मार्च-13		79.23	79.23	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
8	सर्पी यूजी	0.30	मार्च-07	मार्च-07	0	53.05	53.05	0.00	26.114	26.1.06 को सरकार ने संशोधित लागत अनुमान (0.30 मि.ट. प्रतिवर्ष, 26.3653 करोड़ रु.) अनुमोदित किया।

क्र. सं.	परियोजना का नाम और प्रकार	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	आरंभ होने की तारीख		समय आधिक्य (महीने)	स्वीकृत लागत (करोड़ रु.)	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	ब.अ./ सं.अ. 2006-07 (करोड़ रु.)	व्यय दिस., 06 तक (करोड़ रु.)	स्थिति (31.12.2006 के अनुसार)
			समय-सीमा	अनु.						
9	नबाकाजोरा - मधावपुर	0.30	मार्च-11	मार्च-11	0	56.14	56.14	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
10	सिदिली यूजी	0.30	मार्च-11	मार्च-11	0	54.99	54.99	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
11	कोटाडीह ओसी	1.00	-	-	0	23.01	23.01	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
बीसीसीएल										
12	दहीबारी	1.30	मार्च-08	मार्च-08	0	81..25	81..25	11.50	12.19	यह परियोजना समय के अनुसार है।
13	पुटकी बलिहारी यूजी	0.68	मार्च-03	मार्च-07	48	182.60	182.60	4.70	176.74	प्रतिकूल रूफ स्थिति के कारण यह परियोजना इस समय पिछड़ रही है। जिससे बार-बार छत गिर रही है और पानी की समस्या है। कोयला मंत्रालय में निदेशक (तक.) ने बताया है कि इस परियोजना को मोचन-निषेध किया जा सकता है।

	सीसीएल									
14	मगध ओसी	12.00	मार्च-13 मार्च-13		0	469.78	469.78	14.00	1.94	यह परियोजना समय के अनुसार है।
15	अशोक विस्तार ओसी	5.00 (वृद्धिक)	मार्च-11 मार्च-11		0	471.66	471.66	4.24	69.63	यह परियोजना समय के अनुसार है।
16	झारखंड ओसी	1.00	मार्च-04 मार्च-07		36	110.89	110.89	9.32	75.55	नवम्बर, 2004 में सरकार को पेश पूर्णता रिपोर्ट कोयला मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं की गई क्योंकि पूंजीगत व्यय (मार्च, 2004 के अनुसार) स्वीकृत पूंजी के 90% से कम था। सीसीएल ने बताया कि पीआर में विचारित सीएचपी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नजदीक में एक अन्य सीएचपी है। संशोधित लागत अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।
17	टोपा पुर्नगठन	1.20	मार्च-06 मार्च-08		24	65.25	65.25	6.30	22.40	पिछले तीन वार से ओबी आउटसोर्सिंग के लिए निजी पार्टियों से निविदा के उत्तर प्राप्त नहीं हो रहे हुए हैं। चौथी बार निविदा प्रक्रिया को पुनः दोहराया गया और सीसीएल द्वारा टीसीआर

										अनुमोदित किया गया। एलओआई जारी की गई। कार्य नवम्बर, 2005 में शुरू हुआ है। इस परियोजना के मार्च, 2008 तक पूर्ण होने का अनुमान है।
18	बाकोरा बर्मो	0.80	मार्च-00	मार्च-07	84	46.78	46.78	1.99	32.90	भूमि अधिग्रहण और निधियों के कारण शुरू में यह योजना पिछड़ी थी जिसकी वजह से हैम की खरीद में विलंब हुआ। इसके अब मार्च, 2007 में पूर्ण होने का अनुमान है।
19	कारो ओसी	3.50	मार्च-10	मार्च-10	0	96.53	96.53	9.67	3.03	यह परियोजना समय के अनुसार है।
20	कोनार ओसी	3.50	मार्च-11	मार्च-11	0	74.53	74.53	7.00	2.42	यह परियोजना समय के अनुसार है।
	एनसीएल									
21	निगाही विस्तार ओसी	10.00	मार्च-04	मार्च-08	48	1846.49	1846.49	107.01	1459.52	इस परियोजना ने अपने लक्षित उत्पादन को प्राप्त किया है। सीएचपी (चरण-II) का निर्माण कार्य विलंबित हुआ और इसके मार्च, 2008 में पूर्ण होने का अनुमान है। यह बताया गया कि इसमें लागत आधिक्य नहीं होगा।

22	ब्लाक बी ओसी	3.50	मार्च-12	मार्च-12	0	746.04	746.04	39.67	62.469	यह परियोजना समय के अनुसार है।
23	कृष्णाशिला ओसी	4.00	मार्च-10	मार्च-10	0	789.88	789.88	3.27	32.80	यह परियोजना समय के अनुसार है।
24	अमलोहरी विस्तार ओसी	6.00	मार्च-14	मार्च-14	0	1352.04	1352.04	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
25	बीना विस्तार ओसी	6.00	मार्च-14	मार्च-14	0	168.97	168.97	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
26	अमलोहरी मार्ग स्क. ओसी	0.40	मार्ग स्कीम	मार्ग स्कीम	0	46.93	46.93	0.00	19.34	यह परियोजना समय के अनुसार है।
27	जयंत मार्जिनल स्क. ओसी	0.50	मार्ग स्कीम	मार्ग स्कीम	0	44.85	44.85	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
28	खादिया मार्जिनल स्क. ओसी	1.00	मार्ग स्कीम	मार्ग स्कीम	0	35.40	35.40	0.00	26.763	यह परियोजना समय के अनुसार है।
29	बीना इन्ट्रीम स्कीम ओसी	1.00	मार्ग स्कीम	मार्ग स्कीम	0	33.01	33.01	0.00	26.05	यह परियोजना समय के अनुसार है।

	डब्ल्यूसीएल									
30	गोरी डीप ओसी	0.40	मार्च-08	मार्च-08	0	86.22	86.22	0.676	0.25	यह परियोजना समय के अनुसार है।
31	कोलगांव ओसी	0.40	मार्च-06	मार्च-06	12	74.97	74.97	4.9924	15.54	कोयला उत्पादन जनवरी, 2006 से शुरू हुआ परन्तु भूवंचितों के विरोध के कारण बंद हो गया।
32	यकोना-II ओसी	0.60	मार्च-10	मार्च-10	0	48.05	48.05	3.34	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
33	उर्धान ओसी	0.50	मार्च-06	मार्च-06	12	43.50	43.50	0.37	3.981	भूवंचितों द्वारा कंपनी के मानदंडों से हटकर रोजगार की मांग करने के कारण भूमि की वास्तविक कब्जे में विलंब हो रहा है।
34	गोकुल ओसी	1.00	मार्च-11	मार्च-11	0	79.83	79.83	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
35	कोलर पिमपरी विस्तार ओसी	1.50	मार्च-12	मार्च-12	0	72.90	72.90	1.70	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
36	भानेगांव ओसी	0.60	मार्च-10	मार्च-10	0	30.44	30.44	4.161	0.2264	यह परियोजना समय के अनुसार है।
37	पुनी- II ओसी	0.60	मार्च-10	मार्च-10	0	28.11	28.11	0.618	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।

38	जुनाकुण्डा ओसी	0.60	मार्च-10	मार्च-10	0	23.58	23.58	0.401	4.762	यह परियोजना समय के अनुसार है।
39	गोंडेगांव विस्तार ओसी	0.75	मार्च-10	मार्च-10	0	27.54	27.54	0.848	0.76	यह परियोजना समय के अनुसार है।
40	तवा- II ओसी	0.39	मार्च-09	मार्च-09	0	36.43	36.43	3.531	6.37	यह परियोजना समय के अनुसार है।
41	सिंगोरी ओसी	0.80	मार्च-12	मार्च-12	0	48.71	48.71	0.190	0.094	यह परियोजना समय के अनुसार है।
42	इंदर यूजी से ओसी (चिनचोई)	0.60	मार्च-12	मार्च-12	0	36.92	36.92	0.652	0.72	यह परियोजना समय के अनुसार है।
43	यकोना- I ओसी	0.40	मार्च-11	मार्च-11	0	22.74	22.74	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
44	अदसा यूजी	0.21	मार्च-06	मार्च-07	12	39.87	39.87	3.34	23 10.35	प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियों और जनशक्ति को स्थानांतरित करने में विलंब होने के कारण इन्क्लाइन में धीमी ड्राइवेज हुआ।
45	मकरधोकरा -I ओसी	1.00	मार्च-12	मार्च-12	0	39.98	39.98	1.244	0.9845	यह परियोजना समय के अनुसार है।

	एसईसीएल									यह परियोजना समय के अनुसार है।
46	दीपिका विस्तार ओसी	10.00	मार्च-10	मार्च-10	0	856.59	856.59	40.12	421.2023	यह परियोजना समय के अनुसार है।
47	गेवरा विस्तार ओसी	13.00	मार्च-10	मार्च-10	0	1339.69	1339.69	28.86	495.6556	यह परियोजना समय के अनुसार है।
48	कुसमुण्डा विस्तार ओसी	4.00	मार्च-11	मार्च-11	0	360.25	360.25	0.00	441.6229	यह परियोजना समय के अनुसार है।
49	अमादांद ओसी	1.15	मार्च-07	मार्च-08	12	83.39	83.39	14.67	1.607	भूमि अधिग्रहण की समस्याएं
50	महान ओसी	0.36	मार्च-05	मार्च-08	36	41.96	41.96	3.19	12.085	रोजगार के लिए ग्रामीणों द्वारा बार-बार रोक लगाना। इस मामले को सचिव (राजस्व) तथा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के साथ उठाया गया है।
51	दुग्गा विस्तार ओसी	1.00	मार्च-08	मार्च-08	0	87.05	87.05	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
52	बिजरी ओसी	1.50	मार्च-11	मार्च-11	0	35.79	35.79	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।

53	अम्बिका ओसी	1.00	मार्च-10	मार्च-10	0	22.30	22.30	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
54	अमेरा ओसी	1.00	मार्च-08	मार्च-08	0	41.69	41.69	9.89	9.5445	यह परियोजना समय के अनुसार है।
55	अमगांव ओसी	1.00	मार्च-11	मार्च-11	0	39.28	39.28	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
56	विजय ईस्ट ओसी	0.50	मार्च-10	मार्च-10	0	63.56	63.56	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
57	बिनकारा यूजी	0.36	मार्च-10	मार्च-10	0	41.98	41.98	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
58	बरौद ओसी	1.00	मार्च-09	मार्च-09	0	28.02	28.02	6.33	8.403	यह परियोजना समय के अनुसार है।
59	सरायपल्ली ओसी	1.40	मई-08	मई-08	0	22.83	22.83	19.33	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
60	शीतलाधारा तथा खुर्जा यूजी	0.88	मई-06	मई-08	24	98.98	98.98	2.57	44.369	मुख्यमंत्री पैकेज को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण परियोजना में देरी हुई है।
61	खारिया यूजी	0.59	मार्च-10	मार्च-10	0	88.33	88.33	0.11	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।

62	पिनौरा ऑग. यूजी	0.48	मार्च-04	मार्च-08	48	49.93	49.93	0.41	3.2535	निविदा देने, कार्य अवार्ड (अधिक उत्पादन प्रौद्योगिकी को लागू करना) में विलंब हुआ। सीएम को लागू करने की व्यवहार्यता की पुनः जांच की जा रही है।
63	विंध्या ऑग. यूजी	0.59	मार्च-04	मार्च-08	48	49.90	49.90	0.87	6.1175	निविदा देने, कार्य अवार्ड (अधिक उत्पादन प्रौद्योगिकी को लागू करना) में विलंब हुआ। सीएम को लागू करने की व्यवहार्यता की पुनः जांच की जा रही है।
64	रानी-अतरी यूजी	0.48	मार्च-08	मार्च-08	0	48.54	48.54	2.68	25.004	यह परियोजना समय के अनुसार है।
65	हल्दीबारी यूजी	0.42	मार्च-10	मार्च-10	0	47.59	47.59	0.22	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
66	केतकी यूजी	0.42	मार्च-10	मार्च-10	0	46.24	46.24	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
67	अमादांद बरतराई	0.47	मार्च-04	मार्च-07	36	45.26	45.26	1.28	43.127	इन्क्लाइन ड्राइवेज में भूवैज्ञानिक परेशानियों और भूवंचितों को रोजगार देने की भूअधिग्रहण की समस्या के कारण विलंब हुआ।
68	नवापारा यूजी	0.36	मार्च-06	मार्च-08	24	42.55	42.55	3.60	19.929	भूमि अधिग्रहण में विलंब हुआ। इन्क्लाइन ड्राइवेज प्रगति पर है। प्रतिकूल भूखनन परिस्थितियों के

										कारण एयर शाफ्ट सिंकिंग की प्रगति धीमी है और समय-सीमा के अनुसार इन्क्लाइनों को नहीं जोड़ा जा सका।
69	दामिनी यूजी	0.46	मार्च-09	मार्च-09	0	39.32	39.32	1.33	2.4846	यह परियोजना समय के अनुसार है।
70	झिरिया यूजी	0.33	मार्च-09	मार्च-09	0	32.07	32.07	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
71	गायित्री यूजी	0.30	मार्च-04	मार्च-08	48	21.92	21.92	2.25	19.9147	ईएमपी अनुमोदन में विलंब के कारण देरी हुई। थिन जोन में 211 मी. का अतिरिक्त इन्क्लाइन ड्राइवेज। प्रतिकूल भूखनन परिस्थितियां-अत्याधिक वेगर सिपेज।
72	सीम III अंजन हिल यूजी	0.42	अक्टू.-08	अक्टू.-08	0	46.75	46.75	0.30	2.554	यह परियोजना समय के अनुसार है।
73	सीम V एनसीपीएच V यूजी	0.41	मार्च-09	मार्च-09	0	30.71	30.71	0.88	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
74	जमपाली ओसी	2.00	मार्च-10	मार्च-10	0	47.72	47.72	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।

75	महान- II ओसी	1.00	मार्च-10	मार्च-10	0	37.45	37.45	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
	एमसीएल									यह परियोजना समय के अनुसार है।
76	बसुन्धरा (वेस्ट) ओसी	2.40	मार्च-08	मार्च-08	0	176.54	176.54	18.00	35.30	यह परियोजना समय के अनुसार है।
77	भुवनेश्वरी ओसी	10.0 0	मार्च-12	मार्च-12	0	336.68	336.68	13.37	11.67	यह परियोजना समय के अनुसार है।
78	कनिहा ओसी	3.50	मार्च-09	मार्च-09	0	96.18	96.18	5.92	26.47	यह परियोजना समय के अनुसार है।
79	कुल्दा ओसी	10.0 0	मार्च-10	मार्च-10	0	302.96	302.96	3.00	23.10	यह परियोजना समय के अनुसार है।
80	लिंगराज विस्तार ओसी	5.00	मार्च-07	मार्च-07	0	98.89	98.89	30.17	72.87	यह परियोजना समय के अनुसार है।
81	भरतपुर विस्तार ओसी	6.00	मार्च-11	मार्च-11	0	95.87	95.87	43.51	90.84	यह परियोजना समय के अनुसार है।
82	हिंगुला-II विस्तार ओसी (फेस-I)	4.00 (2.00)	मार्च-09	मार्च-09	0	89.78	89.78	3.69	25.90	यह परियोजना समय के अनुसार है।
83	हिंगुला-II विस्तार ओसी (फेस-I)	8.00 (4.00)	मार्च-10	मार्च-10	0	35.67	35.67	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।

84	लखनपुर विस्तार ओसी	5.00	मार्च-10	मार्च- 10	0	98.74	98.74	42.21	36.65	यह परियोजना समय के अनुसार है।
85	बेलपहाड़ विस्तार ओसी (फेस-II)	1.50	मार्च-07	मार्च- 07	0	35.47	35.47	15.32	29.05	यह परियोजना समय के अनुसार है।
86	समलेश्वरी विस्तार (फेस-I) ओसी	1.00	मार्च-06	मार्च- 07	12	28.69	28.69	33.58	41.31	90% से कम खर्च के कारण परियोजना को पूर्ण हुआ घोषित नहीं किया जा सका। मार्च, 2007 तक पूर्ण होने का अनुमान है।
87	समलेश्वरी विस्तार (फेस-II) ओसी	2.00	-	-	0	42.07	42.07	0.00	0.00	यह परियोजना समय के अनुसार है।
88	नटराज यूजी	0.64	मार्च-08	मार्च- 08	0	92.11	92.11	0.74	4.21	यह परियोजना समय के अनुसार है।
89	तलचर (वेस्ट) यूजी	0.52	मार्च-10	मार्च- 10	0	85.08	85.08	0.50	1.61	यह परियोजना समय के अनुसार है।
90	जगन्नाथ यूजी	0.67	मार्च-10	मार्च- 10	0	80.75	80.75	0.10	0.91	यह परियोजना समय के अनुसार है।
91	अंनता विस्तार ओसी (फेस-II)	6.50	मार्च-07	मार्च- 07	0	35.88	35.88	6.03	35.35	यह परियोजना समय के अनुसार है।

	एससीसीएल									
92	21 इन्क. बीजी- यूजी	0.28 5	2003- 04	2006 -07	36	27.050	27.050	0.700	21.329	उपकरण की तैनाती के स्थान में परिवर्तन के कारण जिसके लिए अतिरक्त तैयारी कार्य की जरूरत है, से विलंब हुआ।
93	काकतिखानी- 3 इन्क.-यूजी	0.57 2	2006- 07	2006 -07	0	47.330	47.330	13.580	35.752	यह परियोजना समय के अनुसार है।
94	काकतिखानी- 6 इन्क.-यूजी	0.31 2	2004- 05	2006 -07	24	29.900	29.900	4.000	26.127	शाफ्ट सिकिंग कार्य के अवार्ड में विलंब और अन्तर सीम सुरंग कार्य की धीमी गति।
95	काकतिखानी- 7 इन्क.-यूजी	0.31 2	2007- 08	2007. 08	0	33.120	33.120	2.000	0.961	यह परियोजना समय के अनुसार है।
96	काकतिखानी- 8 तथा 8ए इन्क.-यूजी	0.41 6	2007- 08	2007 -08	0	41.540	41.540	4.000	10.513	यह परियोजना समय के अनुसार है।
97	काकतिखानी- 9 और 9ए इन्क.-यूजी	0.46 8	2009- 10	2009 -10	0	47.130	47.130	1.000	0.179	यह परियोजना समय के अनुसार है।
98	कासिपेट ओसीपी	0.60 0	2004- 05	2006 -07	24	47.290	47.290	0.000	0.000	गैर-वनभूमि के अधिग्रहण और ईपीएच को आयोजित करने में विलंब।

99	खेरागुरा ओसीपी आरएफआर	2.50 0	2008- 09	2008 -09	OS	92.460	92.460	8.370	26.969	वनभूमि के अधिग्रहण में विलंब।
100	रामागुंडम ओसीपी-I विस्तार	1.50 0	2007- 08	2007 -08	0	88.100	88.100	29.030	25.407	यह परियोजना समय के अनुसार है।
101	जेवीआर ओसीपी-I (सतुपल्ली)	1.10 0	2007- 08	2007 -08	0	91.240	91.240	35.050	49.116	यह परियोजना समय के अनुसार है।
102	वीके-7 कन्टीन्युस माइनर (यूजी)	0.40 0	2007- 08	2007 -08	0	74.730	74.730	0.000	67.560	यह परियोजना समय के अनुसार है।
103	मंगुरु ओसी- III	0.50 0	2006- 07	2006 -07	0	25.100	25.100	2.000	9.625	यह परियोजना समय के अनुसार है।
104	श्रीरामपुर ओसी-I	0.60 0	2007- 08	2007 -08	0	48.930	48.930	1.000	0.600	यह परियोजना समय के अनुसार है।
105	बीपीए ओसी-II विस्तार	0.40 0	2006- 07	2006 -07	0	35.510	35.510	4.00	2.995	यह परियोजना समय के अनुसार है।
106	दोरली ओसीपी-I	0.70 0	2007- 08	2007 -08	0	48.680	48.680	1.500	0.679	यह परियोजना समय के अनुसार है।

107	दोरली ओसीपी-II	0.70 0	2007- 08	2007 -08	0	47.670	47.670	0.500	0.000	यह परियोजना समय के अनुसार है।
108	कोयागुडम ओसीपी-II	2.00 0	2010- 11	2010 -11	0	58.890	58.890	0.000	0.000	यह परियोजना समय के अनुसार है।
109	आरके-एनटी में एसडीएल, वीके-7, जीडीके-8ए, जेके-5, पीवीके-5, 21 इन्क., पीके-1, जीडीके-5ए, एसएमजी-1, केके-5, केके-1, जीडीके-6, एंड जीडीके-6बी इन्क. (42 सं.) (यूजी)	1.92 7	2005- 06	2006 -07	12	29.840	29.840	4.000	10.797	कलपूर्जे की आपूर्ति में विलंब।

110	पीवीके-5 इन्क. (यूजी) में सतत खनिक	0.40 0	2007- 08	2007 -08	0	48.300	48.300	0.000	0.000	यह परियोजना समय के अनुसार है।
111	जीडीके-8 इन्क. (यूजी) में सतत खनिक	0.24 0	2006- 07	2006 -07	0	20.780	20.780	0.000	0.000	यह परियोजना समय के अनुसार है।
112	जीडीके-10 इन्क. (यूजी) में सतत खनिक	0.24 0	2006- 07	2006 -07	0	20.780	20.780	0.000	0.000	यह परियोजना समय के अनुसार है।
113	जीडीके-11ए इन्क. (यूजी) में सतत खनिक	0.40 0	2008- 09	2008 -09	0	70.800	70.800	0.000	0.000	यह परियोजना समय के अनुसार है।
114	श्रीरामपुर ओसी-II (ओसी)	2.50 0	2009- 10	2009 -10	0	88.470	88.470	0.000	0.000	यह परियोजना समय के अनुसार है।
115	अब्बापुर ओसीपी	0.60 0	2008- 09	2008 -09	0	39.480	39.480	0.000	0.975	यह परियोजना समय के अनुसार है।
116	जेके-5 ओसीपी	2.00 0	2009- 10	2009 -10	0	76.150	76.150	0.000	0.000	यह परियोजना समय के अनुसार है।

117	सरवनपाली ओसीपी	2.00 0	2008- 09	2008 -09	0	94.000	94.000	0.000	0.000	यह परियोजना समय के अनुसार है।
118	जेवीआर ओसी-I विस्तार	2.00 0	2009- 10	2009 -10	0	39.980	39.980	0.000	0.000	यह परियोजना समय के अनुसार है।
119		0.45 4	2008- 09	2008 -09	0	24.660	24.660	0.000	0.000	यह परियोजना समय के अनुसार है।
120	आद्रियाल शाफ्ट परियोजना-यू जी	2.14 4	2012- 13	2012 -13	0	212.340	212.340	35.000	4.385	यह परियोजना समय के अनुसार है।
121	शांतिखानी लांगवाल परियोजना यूजी	1.16 7	2011- 12	2011 -12	0	249.030	249.030	10.500	0.000	यह परियोजना समय के अनुसार है।
	एनएलसी									
122	खान- II विस्तार	4.50 एमटी पीए	06/200 9	6/200 9	0	2161.28	2161.28	470.00 / 402.49	326.40	यह परियोजना समय के अनुसार है।
123	टीपीएस-II विस्तार	500 मे.वा.	यूनिट-I 02/09 यूनिट-II 06/09	यूनिट -I 02/09 यूनिट- II 06/09	0	2030.78	2030.78	250.00/ 204.49	132.37	यह परियोजना समय के अनुसार है।

124	बरसिंगसर खान	2.10 एमटी पीए	06/200 9	06/20 09	0	254.07	254.07	40.87/ 43.48	22.18	यह परियोजना समय के अनुसार है।
125	बरसिंगसर थर्मल	2x12 5 मे.वा.	यूनिट-I 12/08 यूनिट-II 06/09	यूनिट- I 12/08 यूनिट- II 06/09	0	1114.18	1114.18	200.00/ 200.00	95.78	यह परियोजना समय के अनुसार है।

गैर-खनन परियोजना (सीआईएल)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	आरंभ होने की तारीख		समय आधिक्य (महीने)	स्वीकृत लागत (करोड़ रु.)	नवम्बर, 06 तक व्यय (करोड़ रु.)	स्थिति 31.12.2006 के अनुसार
			समय-सीमा	अनुमानित				
126	बीसीसीएल के खतरे वाले क्षेत्रों से लोगों को स्थानांतरित करना।	4600	मई-03	मार्च-07	48	61.09 (आरसीई)	9.0778	<p>ईएफसी ने फरवरी, 03 में 61.09 करोड़ रु. का संशोधित लागत अनुमान अनुमोदित किया।</p> <p>बीसीसीएल के 344 मकानों का काम लिया गया और निर्माण पूरा हो गया है। 150 मकानों का कब्जा हो गया है।</p> <p>गैर-बीसीसीएल: जेआरडीए का गठन हो गया है। 900 मकानों का कार्य आदेश जेआरडीए धनबाद ने दे दिया है।</p>

127	फुसरो-टाउनशिप रेलवे लाइन डाइवरसन, सीसीएल	-	मार्च-93	मार्च-07	156	48.78	66.14	यह परियोजना न्यायिक मामलों सहित भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास समस्या के साथ-साथ रोजगार की मांग की वजह से पिछड़ रही है। 205.79 हैक्टेयर भूमि में से अब तक 196.79 हैक्टेयर भूमि अधिगृहीत कर ली गई है। 141 परियोजना प्रभावित परिवारों में से 96 परिवारों का पुनर्स्थापन कर दिया गया है। मौजूदा कार्य संशोधित सीधार्ई पर किया जा रहा है।
128	सेन्ट्रल टाउनशिप स्कीम, एनसीएल	642 क्वार्ट्स	मार्च-02	--	53 (31.08.0 5 के अनुसार)	20.00	-	परियोजना को आस्थगित रखने का प्रस्ताव है।
129	एनटीपीसी बल्व, लिंगराज, एमसीएल में कोयला परिवहन और स्लो लदान प्रबंधन	-	मई-08	मई-08	0	62.91	-	यह परियोजना समय के अनुसार है।

गैर-खनन परियोजना (एससीसीएल)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	मूल अनुमोदन		नवीतम अनुमोदन		पूर्ण होने का समय- सीमा	पूर्ण होने का अनुमानित वर्ष
			बोर्ड के कार्यवृत्त की संख्या और तारीख	पूंजी लागत (करोड़ रू.)	नवीतम अनुमोदन कार्यवृत्त की संख्या और तारीख	पूंजी लागत (करोड़ रू.)		
1	जीडीके-1 सीएचपी आरसी-I में संशोधन	5.50	461.21 दि. 16.3.04 (वृद्धि क्षमता के लिए)	5.20	420.27 दि.26.10.05 (लदान पर इंजन चालू करने के लिए)	12.40	2006-07	2006-07
2	आरकेपी सीएचपी, एमएम में संशोधन	3.00 एमटीपी ए	465.11(b) दि.20.10.04 (वृद्धि क्षमता के लिए)	8.00	420.27 दि.26.10.05 (लदान पर इंजन चालू करने के लिए)	10.95	2006-07	2006-07
3	एसआरपी सीएचपी, एसआरपी में संशोधन	4.00 एमटीपी ए	465.8(c) दि.20.10.04 (वृद्धि क्षमता के लिए)	8.40	420.27 दि.26.10.05 (लदान पर इंजन चालू करने के लिए)	11.40	2006-07	2006-07
4	रुद्ररामपुर सीएचपी, केजीएम में संशोधन	4.5 एमटीपी ए	-	-	420.27 दि.26.10.05 (लदान पर इंजन चालू करने के लिए)	6.50	2006-07	2006-07

5	कोंडापुरम सीएचपी, एमएनजी में संशोधन	4.5 एमटीपी ए	-	-	420.27 दि.26.10.05 (लदान पर इंजन चालू करने के लिए)	5.80	2006-07	2006-07
6	येलान्दु सीएचपी, वाईएलडी में संशोधन	1.50 एमटीपी ए	-	-	420.27 दि.26.10.05 (लदान पर इंजन चालू करने के लिए)	12.35	2006-07	2006-07
7	शांतिखानी सीएचपी, एमएम में संशोधन	4.5 एमटीपी ए	-	-	420.27 दि.26.10.05 (लदान पर इंजन चालू करने के लिए)	12.50	2006-07	2006-07
8	ओसी-III सीएचपी, आरजी-II में संशोधन	3.75 एमटीपी ए	-	-	420.27 दि.26.10.05 (लदान पर इंजन चालू करने के लिए)	7.80	2006-07	2006-07
9	पीके ओसी-II खान, एमएनजी में इनपिट क्रेशर कन्वेयर पद्धति स्थापित करना	-	465.15 (ई) दि.20.10.04	11.12	470.26 Dt.26.10.05	20.54	2006-07	2006-07

10	जीके-ओसीपी, केजीएम के खदान के भीतर फीडर ब्रेकों को स्थापित करना	-	465.15 (एफ) दि.20.10.04	3.25	470.25 दि. 26.10.05	10.94	2006-07	2006-07
11	पीके ओसी-II, एमएनजी को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों में लाना, एमएनजी	-	-	-	दि 11.7.2003	9.50	2005-2006	2006-07
12	रामागुड्डम में आवास	-	-	-	दि 16.3.2004	92.68	2006-07	2006-07
13	भोपालपल्ली में आवास	-	-	-	दि 16.3.2004	54.45	2006-07	2006-07
14	मनुगुरु में आवास	-	-	-	दि 16.3.2004	30.45	2006-07	2006-07
15	चैन्नूर में आवास	-	-	-	दि 16.3.2004	4.73	2005-06	2006-07
16	कोयागुड्डम में आवास	-	-	-	दि 16.3.2004	4.55	2005-06	2006-07
17	कारपोरेट में आवास	-	-	-	दि 11.6.2004	24.50	2006-07	2006-07
18	रुद्रमपुर में आवास	-	-	-	दि 28.12.2004	14.00	2006-07	2006-07

----- X ----- X ----- X -----

कोयला और लिग्नाइट के बारे में महत्वपूर्ण सांख्यिकी

	उत्पादन	यूनिट	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 अप्रैल-दिस., 06
क)	i) धातुकर्मीय प्रयोजन के लिए	मिलियन टन	18.35	18.27	18.19	16.97	11.35
	ii) गैर-धातुकर्मीय प्रयोजन के लिए	मिलियन टन	12.14	11.13	12.03	14.54	9.13
	कुल कोकिंग कोयला	मिलियन टन	30.49	29.40	30.22	31.51	20.49
ख)	नान-कोकिंग कोयला	मिलियन टन	306.38	326.32	347.05	375.53	274.45
ग)	जोड़ कोयला उत्पादन	मिलियन टन	336.87	355.72	377.270	407.02	295.13
घ)	लिग्नाइट- एनएलसी	मिलियन टन	18.62	20.56	21.57	20.44	13.97
	गुजरात	मिलियन टन	6.92	5.24	8.22	8.94	6.68
	कुल लिग्नाइट	मिलियन टन	26.02+	27.96+	30.34	30.07	21.14
ङ)	धुला कोयला कोकिंग (सीआईएल)	मिलियन टन	4.63	4.53	4.857	4.98	2.76
च)	हार्ड कोक (सीआईएल)	लाख टन	0.61	0.50	0.39	0.04	0.02
छ)	शॉपट कोक (सीआईएल)	लाख टन	0.00	0	0	0	-
ज)	कोक (एनएलसी)	लाख टन	0	0	0	0	-

झ)	उरेरा (एनएलसी)	लाख टन	0	0	0	0	-
ण)	विद्युत उत्पाद (सकल) (एनएलसी)	मिलियन टन	14968	13920	10657	-	
II	उत्पादन प्रति श्रमपाली						
क)	कोल इंडिया लि.	टन					
ख)	एससीसीएल	टन	1.89	1.81	1.86	-	
III	प्रेषण						
क)	कोकिंग कोयला						
	i) धातु कर्मीय	मिलियन टन	16.65	16.64	17.56	16.50	11.45
	ii) गैर-धातु-कर्मीय	मिलियन टन	14.34	14.25	13.19	14.04	9.31
	कुल कोकिंग कोयला	मिलियन टन	30.99	30.69	30.75	30.54	20.75
ख)	नान कोकिंग कोयला	मिलियन टन	303.21	321.77	342.57	359.48	279.10
IV	पिटहैड स्टाक	मिलियन टन					
क)	धातु-कर्मीय कोकिंग	मिलियन टन	1.26	1.69	1.93	2.83	0.09
ख)	नान धातु-कर्मीय	मिलियन टन	1.72	0.88	1.57	2.05	0.02
ग)	नान कोकिंग	मिलियन टन	16.42	18.73	20.47	29.45	1.60
	कुल पिटहैड स्टाक	मिलियन टन	19.70	21.30	23.967	34.33	29.07

(i) + अखिल भारतीय (ii) * अनंतिम (iii) मेघालय का कोयला शामिल नहीं है।

अनुबंध-7 ख
(अध्याय-7)

पिछले पांच वर्षों के दौरान कम्पनी-वार कोयला उत्पादन

(मिलियन टन में)

कम्पनी	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-05		2005-06		2006-07* अप्रैल – दिस., 06	
	लक्ष्य	वास्त.	लक्ष्य	वास्त.	लक्ष्य	वास्त.	लक्ष्य	वास्त.	लक्ष्य	वास्त.	लक्ष्य	वास्त.
ईसीएल	28.50	28.55	29.00	27.18	29.00	28.00	29.00	27.25	29.83	31.11	22.44	21.11
बीसीसीएल	30.00	25.25	28.00	24.15	27.50	22.68	25.20	22.32	24.22	23.31	18.00	16.58
सीसीएल	36.00	33.81	34.25	36.98	35.50	37.33	40.00	37.39	40.40	40.51	27.57	23.52
एनसीएल	41.50	42.46	44.00	45.10	46.50	47.03	47.50	49.95	50.80	51.52	37.52	37.53
डब्ल्यूसीएल	35.00	37.01	37.00	37.82	37.25	39.53	38.00	41.41	41.90	43.20	30.27	30.79
एसईसीएल	63.00	64.12	65.25	66.60	69.00	71.01	74.50	78.55	83.0	83.02	63.29	62.47
एमसीएल	44.50	47.81	48.00	52.23	53.10	60.05	59.00	66.08	72.00	69.60	57.60	57.33
एनईसी	0.50	0.64	0.50	0.63	0.65	0.73	0.80	0.63	0.85	1.10	0.68	0.74
कुल सीआईएल	279.00	279.65	286.00	290.69	298.50	306.36	314.00	323.58	343.00	343.37	257.37	250.07
एससीसीएल	32.38	30.81	32.50	33.24	33.50	33.85	35.00	35.30	36.00	36.14	27.73	26.10
केप्टिव कोलियरीज	11.35	12.18	13.10	12.94	13.05	15.51	15.65	18.59	26.28	27.51	17.85	18.98
सकल जोड़	322.73	322.64	331.60	336.87	345.05	355.72	364.65	377.27	405.28	407.02	302.95	295.15

(i)* अनंतिम (ii) मेघालय का कोयला शामिल नहीं है।

अनुबंध-7 ग
(अध्याय-7)

पिछले पांच वर्षों के दौरान कम्पनी-वार कोयला प्रेषण और विक्रेय स्टाक

(मिलियन टन में)

कम्पनी	निम्नलिखित के दौरान कोयला प्रेषण						निम्नलिखित तारीखों के अनुसार विक्रेय स्टाक					
	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 *(अप्रैल-दिस., 06)	31.3.02	31.3.03	31.3.04	31.3.05	31.03.06	*31-12-06
ईसीएल	27.80	26.75	26.91	26.67	28.20	20.91	2.47	2.33	2.90	2.97	5.38	5.22
बीसीसीएल	24.70	21.78	23.39	22.08	22.01	17.39	2.15	4.14	3.14	2.79	3.76	2.79
सीसीएल	33.06	36.53	36.20	35.74	38.56	27.00	3.72	3.89	4.89	6.13	8.08	4.77
एनसीएल	42.68	44.43	46.48	50.12	51.68	38.26	0.55	1.22	1.82	1.61	1.45	0.71
डब्ल्यूसीएल	38.03	38.11	39.16	40.28	41.72	30.73	1.11	0.77	1.07	2.19	3.64	3.68
एसईसीएल	64.86	68.27	70.87	78.76	81.16	63.02	5.68	3.91	3.99	3.74	5.56	4.99
एमसीएल	49.03	51.36	59.35	66.29	68.21	56.74	1.67	2.52	3.21	3.01	4.40	4.98
एनईसी	0.62	0.64	0.87	0.57	1.17	0.81	0.48	0.47	0.33	0.39	0.32	0.24
कुल सीआईएल	280.78	287.87	303.23	320.51	332.71	254.86	17.83	19.25	21.35	22.83	32.59	27.38
एससीसीएल	31.05	33.37	33.83	34.71	25.33	26.14	0.58	0.28	0.26	0.73	1.42	1.25
केप्टिव कोलियरीज	12.16	12.96	15.49	18.10	21.98	18.86	0.12	0.17	0.23	0.41	0.33	0.44
सकल जोड़	323.99	334.20	352.55	373.31	290.02	299.86	18.53	19.70	21.84	23.97	34.34	29.07

(i) * अनंतिम

(ii) मेघालय का कोयला शामिल नहीं है।

अनुबंध-7 घ
(अध्याय-7)

पिछले पांच वर्षों के लिए कोल इंडिया लि. और सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लि. में भूमिगत और ओपनकास्ट खानों में प्रति श्रमपाली उत्पादन

वर्ष	कोल इंडिया लि.			सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लि.		
	भूमिगत	ओपनकास्ट	समग्र	भूमिगत	ओपनकास्ट	समग्र
2001-02	0.64	6.09	2.45	0.85	6.74	1.66
2002-03	0.69	6.30	2.67	0.86	7.66	1.89
2003-04	0.68	6.66	2.82	0.86	7.69	1.81
2004-05	0.69	7.18	3.05	0.85	8.83	1.99
2005-06	0.70	7.23	3.07	0.89	9.60	2.16
2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर)	0.68	7.80	3.29	0.86	9.66	2.21

टिप्पण : एनसीएल और एसईसीएल 1.1.1986 को स्थापित किए गए।
एमसीएल 3.4.1992 से एसईसीएल से काटकर बनाया गया।

पिछले पांच वर्षों के दौरान वाशरियों का कार्य-निष्पादन/धुला कोकिंग कोयला उत्पादन

(मिलियन टन में)

स्रोत/वाशरी	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07* (अप्रैल-दिस., 06)	
बीसीसीएल							
2	दुग्गदा-II	0.25	0.24	0.19	0.21	0.55	0.31
3	भोजुडीह	0.68	0.66	0.58	0.50	0.67	0.32
4	पाथेरडीह	0.17	0.09	0.08	0.07	0.07	0.05
5	लोदना	0.07	0	0	0	0.00	0.00
6	सुदामडीह	0.28	0.25	0.22	0.22	0.27	0.15
7	बरोरा	0.07	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00
8	मूनीडीह	0.42	0.41	0.46	0.54	0.49	0.24
9	मोहुदा	0.25	0.31	0.30	0.33	0.24	0.10
10	मधुबंद	0.14	0.16	0.02	0.00	0.00	0.00
कुल बीसीसीएल		2.33	2.16	1.86	1.87	2.29	1.17

सीसीएल							
11	खतरा	0.65	0.54	0.57	0.58	0.54	0.28
12	स्वांग	0.35	0.37	0.40	0.38	0.31	0.20
13	राजारप्पा	0.68	0.89	0.99	1.09	0.84	0.45
14	केदला	0.33	0.38	0.40	0.59	0.61	0.42
	कुल सीसीएल	2.01	2.18	2.36	2.64	2.30	1.35
डब्ल्यूसीएल							
15	नन्दन	0.26	0.29	0.32	0.34	0.40	0.24
	कुल सीआईएल	4.60	4.63	4.54	4.85	4.98	2.76

* अनंतिम

अनुबंध-7 ड (जारी)
(अध्याय-7)

कोलियरी खपत के लिए प्रयुक्त कोयला को छोड़कर रेल, सड़क और अन्य साधनों के द्वारा कोयला और कोयला उत्पादों का परिवहन

रेल द्वारा

(मिलियन टन में)

वर्ष	सीआईएल			एससीसीएल	अन्य	कुल (सीआईएल/ एससीसीएल अन्य)
	बाहरी	आन्तरिक	जोड़			
2001-02	152.59	1.96	154.55	17.58	7.91	180.04
2002-03	152.64	1.93	154.58	18.20	3.81	176.59
2003-04	157.76	1.63	159.39	16.68	5.19	181.26
2004-05	160.06	2.08	162.14	16.25	3.29	181.48
2005-06	163.69	2.09	165.78	20.35	5.08	138.08
2006-07 (अप्रैल- दिसम्बर, 06)	130.85	1.35	132.20	14.87		

अन्य में मेघालय का कोयला शामिल नहीं है।

अनुबंध-7 ड (जारी)
(अध्याय-7)

सड़क द्वारा

वर्ष	बाहरी	आन्तरिक	जोड़	एससीसीएल	अन्य	कुल
2000-01	30.29	16.88	47.17	4.23	3.04	54.44
2001-02	31.36	16.03	47.39	4.00	3.37	54.25
2002-03	36.28	16.99	53.27	5.23	2.39	60.89
2003-04	40.61	17.49	58.10	7.19	0.94	66.23
2004-05	48.75	18.55	67.30	8.61	0.42	76.33
2005-06	54.19	19.31	73.50	5.55	2.46	63.09
2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर) अनंतिम	42.50	13.01	55.51	4.56		

अनुबंध-7 ड (जारी)
(अध्याय-7)

एमजीआर द्वारा

वर्ष	सीआईएल	एससीसीएल	अन्य	कुल
2001-02	65.54	9.08	-	74.62
2002-03	66.73	9.46	-	76.19
2003-04	72.36	9.54	-	81.90
2004-05	75.74	9.62	-	85.36
2005-06	80.61	9.01	-	65.07
2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर) अनंतिम	57.71	6.37	-	

अनुबंध-7 च
(अध्याय-7)

पिछले पांच वर्षों के दौरान सीआईएल, एससीसीएल तथा अन्यो से कोयले का उपभोक्ता-वार उठान

(मिलियन टन)

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (अप्रैल – दिस., 06)
1.	विद्युत गृह (मिडलिंग्स)	242.76 (1.80)	250.42 (1.71)	265.53 (1.67)	303.89 (1.83)	312.540 1.370	216.472 1.450
2.	इस्पात संयंत्र और कोकरीज (कच्चा कोकिंग कोयला)	20.28	18.93	18.91	17.51	18.59	12.109
3.	लोको	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
4.	सीमेंट संयंत्र	11.85	12.56	13.65	14.70	14.970	10.942
5.	फर्टीलाइजर संयंत्र	3.20	2.49	5.21	2.18	2.260	2.307
6.	साफ्ट कोक उत्पादन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
7.	ईट भट्टा, टैक्सटाइल्स, केमिकल्स पेपर और अन्य उद्योग	45.90	49.79	49.12	35.04	47.230	58.024
8.	कोलियरी खपत	1.80	1.48	1.33	1.18	1.070	0.745
9.	कुल उठान	325.79 (1.80)	335.67 (1.71)	353.75 (1.67)	374.49 (1.83)	396.660 1.370	300.599 1.45

नोट : मेघालय का कोयला शामिल नहीं है।

नोट: कोष्ठक के आंकड़े वाशरी मिडलिंग्स की आपूर्ति को दर्शाते हैं।

* अंतिम

आंकड़ों में कोयला निर्यात संबंधी आंकड़े शामिल नहीं है।

अनुबंध-7 छ
(अध्याय 7)

दिसम्बर, 2006 तक कोयले के उत्पादन, प्रेषण तथा स्टाक का अखिल भारतीय आंकड़े

(मिलियन टन में)

वर्ष	उत्पादन			प्रेषण			स्टाक खत्म होने		
	कोकिंग	नान-कोकिंग †	कुल	कोकिंग	नान-कोकिंग †	कुल	कोकिंग	नान-कोकिंग	कुल
2001-02	28.67	293.97	322.64	29.53	294.46	323.99	2.22	15.90	18.12
2002-03	30.49	306.38	336.87	30.99	303.21	334.20	2.97	16.42	19.39
2003-04	29.40	326.32	355.72	30.69	321.77	352.46	2.564	18.72	21.29
2004-05	30.22	347.05	377.27	30.75	342.57	373.32	3.50	20.47	23.97
2005-06	31.51	375.53	407.04	30.54	359.48	390.02	4.88	29.45	34.33
*2006-07 (अप्रैल-दिस.)	20.48	274.668	295.13	20.75	279.10	299.85	0.92	1.60	29.09

- (i) * अन्तिम (iii) मेघालय का कोयला शामिल नहीं है।
(ii) ** स्टाक के आंकड़े विक्रेय है।

कोयला उत्पादों का परिवहन (कोलियरी खपत के लिए प्रयुक्त कोयले को छोड़कर)

वर्ष	बेल्ट द्वारा				रोप वे द्वारा			
	सीआईएल	एससीसीएल	अन्य	कुल	सीआईएल	एससीसीएल	अन्य	कुल
2001-02	7.27	-	3.16	10.43	6.02	0.38	2.17	8.57
2002-03	7.69	-	4.53	12.22	5.60	0.48	2.23	8.31
2003-04	8.00	-	6.83	14.83	5.38	0.42	2.40	8.20
2004-05	6.86	-	-	6.86	5.16	0.42	-	5.58
2005-06	7.34	-	-	5.91	4.25	0.42	8.55	4.32
2006-07 (अप्रैल-दिस.) अनंतिम	5.18	-	-	-	-	0.35	-	-

अनुबंध – 11 क
(अध्याय-11)

आवास

कम्पनी	राष्ट्रीयकरण के समय में घरों की संख्या	राष्ट्रीयकरण के समय में आवास संतोषप्रदता का %	31.12.06 के अनुसार उपलब्ध गृहों की कुल संख्या			2006-07 के दौरान निर्मित गृह (31.12.06 तक)			31.12.05 के अनुसार उपलब्ध गृहों की कुल संख्या			आवास संतोष प्रदता का समग्र %
			स्तरीय	निम्न स्तरीय	जोड़	स्तरीय	निम्न स्तरीय	जोड़	स्तरीय	निम्न स्तरीय	जोड़	
ईसीएल	37,846	22.00%	63,922	40,603	1,04,525	---	---	---	63,922	40,603	1,04,525	100%
बीसीसीएल	37,383	21.00%	63,618	15,899	79,517	---	---	---	63,618	15,899	79,517	94.01%
सीसीएल	22,850	23.00%	59,455	7,058	66,513	---	---	---	59,455	7,058	66,513	100%
डब्ल्यूसीएल	18,403	22.00%	41,914	10,086	52,000	---	---	---	41,914	10,086	52,000	78.63%
एसईसीएल	---	---	59,428	8,039	67,467	92	---	92	59,520	8,039	67,559	79.65%
एमसीएल	---	---	15,048	1,574	16,622	-	---	-	15,048	1,574	16,622	79.98%
एनसीएल	---	---	15,877	2,477	18,354	210	---	210	16,087	2,477	18,564	100%
एनईसी	1,884	42.00%	2,324	1,566	3,890	(-)242	---	(-)242	2,495	1,153	3,890	100%
सीएमपी डीआई	---	---	1,256	1,262	2,518	---	---	---	1,256	1,262	2,518	79.78%
डीसीसी	---	---	345	---	345	---	---	---	345	---	345	53.15%
सीआईएल मुख्या.	---	---	123	---	123	---	---	---	123	---	123	10.87%
कुल	1,18,366	21.07%	3,22,310	88,564	4,11,874	60	---	60	3,23,783	88,151	4,11,531	92.81%

अनुबंध-11 ख
(अध्याय-11)

जल आपूर्ति

कम्पनी	राष्ट्रीयकरण के समय में शामिल आबादी	31.12.06 के अनुसार शामिल आबादी
ईसीएल	16,000	4,83,980
बीसीसीएल	13,500	6,03,980
सीसीएल	1,01,500	3,24,000
डब्ल्यूसीएल	80,000	3,20,790
एसईसीएल	-	3,35,695
एमसीएल	-	83,110
एनसीएल	-	92,820
एनईसी	16,300	29,243
सीएमपीडीआई	-	12,590
डीसीसी	-	2,000
सीआईएल मुख्या.	-	535
कुल	2,27,300	22,88,743

अनुबंध-18 क
(अध्याय- 18)

सतर्कता संगठन का ढांचा

क्र. सं.	पीएसयू	कार्यकारी	गैर-कार्यकारी	कुल
1.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	13	22	35
2.	भारत कोकिंग कोयला लि.	15	24	39
3.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	20	17	37
4.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	11	12	23
5.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	12	10	22
6.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	07	12	19
7.	सीएमपीडीआईएल	07	05	12
8.	महानदी कोलफील्ड्स लि.	06	04	10
9.	कोल इंडिया लि. (मुख्या.)	12	17	29
10.	नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	13	44	57
11.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन	00	03	03

----- X ----- X ----- X -----

2006-2007 (दिसम्बर, 2006 तक) के दौरान जांच पड़ताल आदि हेतु लिए गए सतर्कता मामलों के ब्यौरे।

		ईसी एल	बीसी सीएल	सीस ी एल	डब्ल्यू सीएल	एसई सीएल	एनसी एल	सीएमपी डीआईएल	एमसी एल	सीआईएल (मुख्या.)	कुल सीआईए ल	एनए ल सी	सीएम पीएफ	कुल
(क)	i) जांच हेतु लिए गए मामलों की संख्या	40	08	35	05	08	95	02	17	11	221	104	05	330
	ii) पूर्ण जांच की संख्या	42	03	43	06	04	46	04	12	04	164	98	15	277
(ख)	i) विभागीय जांच के लिए गए मामलों की संख्या	10	06	06	26	02	04	-	07	06	67	34	05	106
	ii) पूर्ण जांच की संख्या	08	10	16	25	04	-	-	10	02	75	30	02	107
(ग)	मामलों की संख्या जिनमें दंड दिए गए													
	i) बड़े दण्ड	06	19	24	08	-	13	-	06	01	77	09	-	86
	ii) लघु दण्ड	04	14	43	03	04	-	01	14	01	84	16	-	100

(घ)	निलम्बित किए गए अधिकारियों की संख्या	03	03	02	01	03	-	-	-	-	12	-	01	13
(ङ)	सीबीआई द्वारा दर्ज नियमित मामलों की संख्या	04	04	08	04	03	-	-	-	06	29	01	05	35
(च)	संवेदनशील पदों से स्थानान्तरित अधिकारियों की संख्या	44	354	141	48	80	95	-	143	-	905	138	32	1075

----- X ----- X ----- X -----